



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/028/2018

EN LA LOCALIDAD DE **LOS REYES** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **24** DE **JULIO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN

DATOS GENERALES


UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ					R.F.C.: GASP7402227Z8	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISDMDF-028/IR-025/2018						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
14-may-18		12-jul-18		POSTES		10
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				60
14-may-18		12-jul-18				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
ASEX/CODEMUN/001/2018	10/08/2018	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 699,906.93	\$ 699,906.93	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 699,906.93	\$ 699,906.93	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2016-2018



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2016-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/028/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Roben Rodríguez González</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Bernardo Parra Anacleo</u> NOMBRE Y FIRMA</p> <p>SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILAN, MEX. 2016-2018</p>
---	---

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i> <u>José Raúl González</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i> <u>José Luis López S.</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Andrea Ramírez Celestino</u> <u>Andrea Ramírez C.</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Mercedes Nava Mejía</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Ma. Concepción Sánchez Acadiz</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Edgar Araya Aguilar</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i> <u>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><i>[Signature]</i> <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILAN, MEX. 2016-2018</p>



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/028/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA COLOCAION DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA Y COLOCACION DE 2 TORRES METALICAS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	14-may	14-jun	\$ 474,318.57	\$ -	\$ 75,890.97	\$ 550,209.54
2	15-jun	12-jul	\$ 129,049.47	\$ -	\$ 20,647.92	\$ 149,697.39
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 603,368.04	\$ -	\$ 96,538.89	\$ 699,906.93

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S, A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	18A33442	\$69,990.69	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A41905	\$69,990.69	