



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/029/2018

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISDMDF-029/AD-026/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
14-sep-18	12-jun-18	POSTES	6	57
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
14-may-18	12-jul-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 399,920.39	\$ 399,920.39	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 399,920.39	\$ 399,920.39	-	-	-


ENTREGA

CONTRATISTA


UNIDAD EJECUTORA



C. PEDROGARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2016-2018




FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

EDOMEX
 DECISIONES PÍRRICAS, RESULTADOS PUERTOS.

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/029/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD




REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>Ruben Rodriguez Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  <u>Bernardo Sanchez Angeles</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--

TESTIFICAN



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  <u>Romeri Chavez Villagris</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Juan Manuel Angeles</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Paula Barra Flores</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>Mariana Cruz Gil</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Maria del Carmen Naves</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  LEONEL MÁRMOLEJO BECERRIL SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO CAREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 CONTRALORIA MUNICIPAL GOBIERNO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2016-2018
---	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/029/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 METROS DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 30 KVA Y UNA TORRE METALICA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	14-may	12-jun	\$ 255,455.74	\$ -	\$40,872.91	\$ 296,328.65
2	15-jun	12-jul	\$ 89,303.22	\$ -	\$ 14,288.52	\$ 103,591.74
-	-	-	-	\$ -	-	-
-	-	-	-	\$ -	-	-
TOTAL	-	-	\$ 344,758.96	\$ -	\$ 55,161.43	\$ 399,920.39

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S, A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	18A29756	\$39,992.04	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A41901	\$39,992.04	