



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/030/2018

EN LA LOCALIDAD DE HUOMETLA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DICONSA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA					R.F.C.: OAFS590624SJ8	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-030/AD-027/2018						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
14-may-18		12-jul-18		POSTES		2
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				
14-may-18		12-jul-18				30
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 349,875.95	\$ 349,875.95	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 348,915.36	\$ 348,915.36	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. SANTIAGO ORTA FABILA ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
<p></p>	 <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISDMDF)

EDOMEX
 EDUCACION PRIMARIA, RESULTADOS POSITIVOS.


CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/030/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL



[Signature]

Ubaldo Osorno Javier
 NOMBRE Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

[Signature]

MANISAL MONROY OLARNO
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

[Signature]

DOMINGO ROMERO OLARNO
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

[Signature]

SILVIA AUGUSTAS JORGE
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

[Signature]

CARDINO GARCIA CRUZ
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

[Signature]

ANDBEA OSORNO JAVIER
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

[Signature]

LUZ JAVIER CASIMIRO
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

[Signature]

Santiago Orta Fabila
 NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

[Signature]

GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]

LIC. EDUARDO CARRERA GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/030/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO, EXCAVACION INCADO DE TORRES SEBCILLAS Y POSTES DE CONCRETO REFORZADO, LINEA CON MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 104,962.79
1	14-may	12-jun	\$ 249,253.47	\$ 74,776.04	\$ 27,916.39	\$ 202,393.82
2	13-jun	13-jul	\$ 51,535.63	\$ 15,709.12	\$ 5,732.24	\$ 41,558.75
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 300,789.10	\$ 90,485.16	\$ 33,648.63	\$ 348,915.36

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	4059-02654-5	\$104,962.79	
CUMPLIMIENTO :	4059-02655-4	\$34,987.60	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4059-03059-5	\$34,987.60	