



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/040/2018

EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN COAJOMULCO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **8** DE **AGOSTO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CHONITAS

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR-090406-S30**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-040/IR-035/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
29-may-18	27-jul-18	POSTES	8	150
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
29-may-18	27-jul-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 525,057.41	\$ 525,057.41	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 513,496.30	\$ 513,496.30	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/032/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>Margarita Hernández García</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  <u>Jose Octavio Sanchez Davila</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--

TESTIFICAN


POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  <u>Eulalia Hernández Martínez</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Alejandra Hernández Ruiz</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Aurora Vides Montoya</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>Asunción González Rojas</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>María Cristina López Espinoza</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Alberta Hernández Alcantara</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Jesus Manuel Amico</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  NICOLAS CID MORENO SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2015-2018
--	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/040/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	29-may	29-jun	\$ 385,538.65	\$ -	\$ 61,686.17	\$ 447,224.82
2	29-jun	27-jul	\$ 11,483.82	\$ -	\$ 1,837.41	\$ 13,321.23
3	29-may	27-jul	\$ 15,210.14	\$ -	\$ 2,433.62	\$ 17,643.76
4	29-may	27-jul	\$ 30,436.63	\$ -	\$ 4,869.86	\$ 35,306.49
TOTAL	-	-	\$ 442,669.24	\$ -	\$70,827.06	\$ 513,496.30

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S, A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO:	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO:	18A36836	\$52,505.74	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:	18A36850	\$52,505.74	