



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIMAS MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO**

LA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/046/2018**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
001/2018	20 DE MARZO 2018	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		49,930.62	49,930.62	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
04-jun-18	30-ago-18	POSTE	4.00	30	

**Descripción del proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN COLOCACIÓN DE 4 POSTES DE CONCRETO PCR 09-450, CON CABLE MULTIPLE 2 + 1 CAL. 16



CLAVE DE LA OBRA  
**FIS MDF/046/2018**

DEPENDENCIA EJECUTORA		
 <b>IVAN DE JESUS ESQUER-CRUZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
<b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b>		
 <b>REPRESENTANTE COMUNITARIO</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>DELEGADO MUNICIPAL</b> <b>Carlos Angeles Garcia</b> NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICACION 2016-2018		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<b>PRESIDENTE</b>  <b>Jesus F. Castañeda Mtz</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>SECRETARIO</b>  <b>Trinidad Garcia Pantoja</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>TESORERO</b>  <b>Leonardo Valdez Angeles</b> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<b>CONTRALOR SOCIAL A</b>  <b>Antonio Garcia Pantoja</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>CONTRALOR SOCIAL B</b>  <b>Trinidad Garcia Pantoja</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>CONTRALOR SOCIAL C</b>  <b>Trinidad Garcia Pantoja</b> NOMBRE Y FIRMA
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</b> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</b> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
<b>FISDMDF/046/2018</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
0059028019	25-jun-18	PEDRO GARCIA SANCHEZ	285	V - 175	49,930.62

49,930.62