



### ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTILÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **6** DE **AGOSTO** DE **2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-048/AD-037/2018** DE FECHA **1** DE **JUNIO** DE **2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICAEN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL RINCON"

UBICACIÓN: **SANTA MARIA ENDARE**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-048/AD-037/2018**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA TORRE DOBLE Y COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, ASI CMO LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA, HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO..

**CONTRATISTA: INGENIERIA APCPE S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3**

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.	299,972.28	SIN I.V.A.	258,596.79
IMPORTE EJERCIDO:	CON I.V.A.	299,972.28	SIN I.V.A.	258,596.79
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.	0.00	SIN I.V.A.	0.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: **3 POSTES Y 1 TORRE** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **3 POSTES Y 1 TORRE**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA DE INICIO:	4 DE JUNIO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE AGOSTO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL			
FECHA DE INICIO:	4 DE JUNIO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE AGOSTO DE 2018



RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	04-jun-18	02-jul-18	266,749.20	0.00	0.00	266,749.20
2	03-jul-18	01-ago-18	33,223.07	0.00	0.00	33,223.07
	TOTAL DE ESTIMACIONES		299,972.27	0.00	0.00	299,972.27

**ACTA DE FINIQUITO**

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	<b>\$299,972.27</b>
I.V.A.:	\$ 0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 0.00
TOTAL, DE AMORTIZACIÓN:	<b>\$ 0.00</b>	SUBTOTAL:	<b>\$299,972.27</b>
		MENOS RETENCIONES:	\$0.00
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		<b>TOTAL, A PAGAR:</b>	<b>\$299,972.27</b>
SERVICIOS DE AUDITORIA TÉCNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00		
CÁMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 0.00		
TOTAL, DE RETENCIONES	<b>\$ 0.00</b>		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.