



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/048/2018**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL RINCON**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-048/AD-037/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>04-jun-18</b>	<b>02-ago-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>3</b>	<b>50</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>04-jun-18</b>	<b>02-ago-18</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 299,972.28	\$ 299,972.28	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 299,972.27	\$ 299,972.27	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**ING. JASCIEL BECERRIL NAVA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.



**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.

2018-2019



CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/048/2018**

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p></p> <p><u>Juan Carlos Mtz Sanchez</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p></p> <p></p> <p><u>Samuel Pineda</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

<p>PRESIDENTE</p> <p></p> <p><u>CELERINA PEDRAZA CRUZ</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p></p> <p><u>MARGARITA PAREZ SEGUNDO</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p></p> <p><u>MARIA DE LA LUZ MORALES P.</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	--

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p></p> <p><u>CARMEN BARRIOS SANCHEZ</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p></p> <p><u>LISIDRO BARRIOS SANCHEZ</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p></p> <p><u>OSCAR PEDRAZA CRUZ</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	---

**POR LA SUPERVISION**

<p>EMPRESA</p> <p></p> <p><u>Roman Becerra Nava</u>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p></p> <p><u>P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</u>        SUPERVISOR        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**



LIC. EDUARDO AREOLA GARCIA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTILAN, MEX.  
 2016-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/048/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETOREFORZADO 12-750 PARA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION; ASI COMO LA COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PIEZAS Y HERRAJES ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	04-jun	02-jul	\$ 229,956.21	\$ -	\$ 36,792.99	\$ 266,749.20
2	03-jul	01-ago	\$ 28,640.58	\$ -	\$ 4,582.49	\$ 33,223.07
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 258,596.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41,375.48</b>	<b>\$ 299,972.27</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	31800010550	\$29,997.23	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	31800014555	\$29,997.23	