



000297

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/048/2017**

EN LA LOCALIDAD DE                      **EJIDO DE PROVIDENCIA** MUNICIPIO DE            **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS            **10:00** HORAS DEL DIA            **9** DE            **AGOSTO** DE            **2017**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FAB** R.F.C.: **OAFSS90624SJ6**  
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-048/AD-034/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>05-jun-17</b>	<b>19-jul-17</b>	<b>POSTES</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>05-jun-17</b>	<b>19-jul-17</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	180,000.00	180,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		179,419.46	179,419.46	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		179,419.44	179,419.44	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA


**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.

**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)



000296





CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/048/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD




<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p>   <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>   <p>Marlen Morrey Sanchez          NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--

TESTIFICAN



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p>  <p>Carlos Eduardo Ch.          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p>Florentina Pantoja Sanchez          NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p>TESORERO</p>  <p>Leticia          NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p>  <p>Julia Teresa Rojas Arce          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p>  <p>Maria Mercedes Enriquez          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p>  <p>Juan Jose Morrey S.          NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p>  <p>Santiago Orta Fabila          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p>  <p>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ          SUPERVISOR          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <p>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA          CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> 
---



000295

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
FISDMDF/048/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	05-jun	12-jul	125,847.14	0.00	20,135.54	145,982.67
2	13-jul	19-jul	28,824.81	0.00	4,611.96	33,436.77
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>154,671.95</b>	<b>0.00</b>	<b>24,747.50</b>	<b>179,419.44</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA CBL FIDUCIA S.A. DE C.V. - AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	1D3-188-0030112	\$17,941.94	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	4059-01671-5	\$17,941.94	