



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/049/2018

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PALMA 1

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-049/AD-038/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
04-Jun-18	02-ago-18	POSTES	3	100
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
04-Jun-18	02-ago-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 299,965.57	\$ 299,965.57	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 298,965.57	\$ 298,965.57	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


UNIDAD EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.

2018-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.

2016-2018






CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/049/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD




<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p>  <p><u>Juan Carlos Mtz Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGACION MUNICIPAL DELEGADO MUNICIPAL</p>   <p><u>Demarcación Sanchez p. terraza</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---

TESTIFICAN



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILÁN, MEX.
 POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

<p>PRESIDENTE</p>  <p><u>MELITÓN SANCHEZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p><u>ISABEL BARRIOS CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p>  <p><u>KEVIN VERZA FABIAN</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p>  <p><u>ROSA PEDRAZA PASCUAL</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p>  <p><u>JULIAN CRUZ SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p>  <p><u>FERNANDO PEDRAZA CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p>  <p><u>Erman Belen Nava</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p>  <p><u>P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <p><u>LIC. EDUARDO CASTELLÓN GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> 
--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/049/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, PARA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION; ASI COMO LA COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PIEZAS Y HERRAJES ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	05-jun	13-jul	\$ 231,283.61	\$ -	\$ 37,165.38	\$ 268,448.99
2	14-jul	01-ago	\$ 26,307.40	\$ -	\$ 4,209.18	\$ 30,516.58
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 257,591.01	\$ -	\$ 41,374.56	\$ 298,965.57

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	31800010553	\$29,996.56	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31800014553	\$29,996.56	