



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTILÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **27** DE **JUNIO** DE **2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-005/AD-016/2018** DE FECHA **24** DE **ABRIL** DE **2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

UBICACIÓN: **EL RUSO**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-005/AD-016/2018**

OBJETO DEL CONTRATO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE 8 POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA..

**CONTRATISTA: ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA**

R.F.C.: **OAFS590624SJ8**

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.	451,128.44	SIN I.V.A.	388,903.83
IMPORTE EJERCIDO:	CON I.V.A.	448,563.24	SIN I.V.A.	386,692.45
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.	2,565.2	SIN I.V.A.	2,211.38

VOLÚMENES CONTRATADOS: **8 POSTES**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **8 POSTES**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_

IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL			
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2018



ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						135,338.53
1	25-abr-18	06-jun-18	387,435.82	116,230.75	0.00	271,205.08
2	07-jun-18	22-jul-18	61,127.42	19,107.79	0.00	42,019.63
	TOTAL DE ESTIMACIONES		448,563.24	135,338.53	0.00	313,224.71

**ACTA DE FINIQUITO**

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 116,671.15	EJECUTADA CON I.V.A.:	<b>\$448,563.24</b>
I.V.A.:	\$ 18,667.38	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 135,338.53
TOTAL, DE AMORTIZACIÓN:	<b>\$ 135,338.53</b>	SUBTOTAL:	<b>\$313,224.71</b>
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		MENOS RETENCIONES:	\$0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TÉCNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	<b>TOTAL, A PAGAR:</b>	<b>\$313,224.71</b>
CÁMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 0.00		
TOTAL, DE RETENCIONES	<b>\$ 0.00</b>		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

### GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADO **ASERTA S.A. DE C.V.** No. DE FIANZA: **4059-03060-5**  
IMPORTE: **45,112.84** FECHA: **23 DE JUNIO DE 2018**  
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FIS MDF-005/AD-016/2018**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30:00 AM** HORAS DEL DÍA **27 DE JUNIO**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO



FELICIANO DIAZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

A. AYUNTAMIENTO CONSISTENTE  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

P. ARQ. ALEJANDRO SERRANO CRUZ  
SERRANO  
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA

C. SANTIAGO ORTA FABILA  
ADMINISTRADOR UNICO

C. SANTIAGO ORTA FABILA  
SUPERINTENDENTE DE OBRA