



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/005/2018**

EN LA LOCALIDAD DE EL RUSO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA**

R.F.C.: **OAFS590624SJ8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-005/AD-016/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
<b>25-abr-18</b>	<b>23-jun-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>80</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
<b>26-abr-18</b>	<b>23-jun-18</b>	<b>8</b>	

OFICIO (\$) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 462,000.00	\$ 462,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 451,128.44	\$ 451,128.44	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 448,563.24	\$ 448,563.24	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA


UNIDAD EJECUTORA

**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018

**JOSE EDUARDO TAFOLA ALVARADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018

**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/005/2018**

<b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b>		
REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL	
_____ NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	
<b>TESTIFICAN</b>		
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA</b>		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 ANDRES BARRIOS CRUZ NOMBRE Y FIRMA	 Victor Barrios Martinez NOMBRE Y FIRMA	Erika Rangel Cruz ERIKA RANGEL CRUZ NOMBRE Y FIRMA
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 SILVIA SANCHEZ S. NOMBRE Y FIRMA	 ANA JAZMIN SANCHEZ S. NOMBRE Y FIRMA	 SACUSTA SOTELO SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA
<b>POR LA SUPERVISION</b>		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
 NOMBRE Y FIRMA	 P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
<b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
	 ELISEO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/005/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA TORRE SENCILLA DE 12 MTS. DE ALTURA, COLOCACION DE 8 POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 135,338.53
1	25-abr	06-jun	\$ 333,996.40	\$ 100,198.92	\$ 37,407.60	\$ 271,205.08
2	07-jun	22-jun	\$ 52,696.05	\$ 16,472.23	\$ 5,795.81	\$ 42,019.63
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 386,692.45</b>	<b>\$ 116,671.15</b>	<b>\$ 43,203.41</b>	<b>\$ 448,563.24</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	4059-02508-9	\$135,338.53	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	4059-02507-2	\$45,112.84	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	4059-03060-5	\$45,112.84	