



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTILÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **6** DE **AGOSTO** DE **2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-050/AD-039/2018** DE FECHA **1** DE **JUNIO** DE **2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICAEN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA LOMITA"

UBICACIÓN: **SIFFARI**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-050/AD-039/2018**

OBJETO DEL CONTRATO:

LA OBRA CONSISTE EN COLOCACION DE 4 POSTES DE CONCRETO, PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSUION, COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA ASI COMO HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CONTRATISTA: INGENIERIA APCPE S.A. DE C.V.

R.F.C.: **IAP130213RT3**

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.	\$199,942.24	SIN I.V.A.	\$172,364.00
IMPORTE EJERCIDO:	CON I.V.A.	\$199,942.24	SIN I.V.A.	\$172,364.00
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.	0.00	SIN I.V.A.	0.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: **4 POSTES**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **4 POSTES**

CONVENIO No.:

IMPORTE DEL CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA DE INICIO:	4 DE JUNIO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE AGOSTO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL			
FECHA DE INICIO:	4 DE JUNIO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE AGOSTO DE 2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADC **MAPFRE.** No. DE FIANZA: **31800015161**
IMPORTE: **19,994.22** FECHA: **2 DE AGOSTO DE 2018**
VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **MJO/DOP/FISMDF-050/AD-039/2018**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30:00 AM** HORAS DEL DÍA **6 DE AGOSTO**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. FELICIANO DIAZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2018

POR LA EMPRESA


ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
REPRESENTANTE LEGAL


P. ARQ. ALEJANDRO SERRANO CRUZ
SERRANO
RESIDENTE DE OBRA


ING. ERMAN BECERRIL NAVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA