



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/050/2018

EN LA LOCALIDAD DE SIFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN , ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 , SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA LOMITA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-050/AD-039/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
04-Jun-18	02-ago-18	POSTES	60
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
04-Jun-18	02-ago-18	4	


OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 199,942.24	\$ 199,942.24	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 199,942.24	\$ 199,942.24	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/050/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL <hr/> Nozarío Cruz Gutiérrez NOMBRE Y FIRMA
---	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE <hr/> SIMEON GARCIA CRUZ NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <hr/> ENEVELIA ACEVEDO CRUZ NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <hr/> MARGARITA MANUELA PEDRAZA NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A <hr/> EDITH CRUZ OSORNO NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <hr/> LILIANA PEDRAZA YAÑEZ NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <hr/> ROSA SANCHEZ CRUZ NOMBRE Y FIRMA
---	---	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA <hr/> Ercan Becerril Nava NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO <hr/> P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <hr/> LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 CONTRALORIA MUNICIPAL EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOITILÁN, MEX. 2016-2018
--	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/050/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, PARA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION; ASI COMO LA COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PIEZAS Y HERRAJES ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	04-jun	02-jul	\$ 157,207.04	\$ -	\$ 25,153.13	\$ 182,360.17
2	03-jul	31-jul	\$ 15,156.96	\$ -	\$ 2,425.11	\$ 17,582.07
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 172,364.00	\$ -	\$ 27,578.24	\$ 199,942.24

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	318800010554	\$19,994.22	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31800015161	\$19,994.22	