



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/051/2018**

EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-051/AD-041/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
<b>11-jun-18</b>	<b>09-ago-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>3</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
<b>11-jun-18</b>	<b>09-ago-18</b>	<b>80</b>	

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
CODEMUN	2018	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 235,664.03	\$ 235,664.03	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 235,664.03	\$ 235,664.03	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA


**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

UNIDAD EJECUTORA

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.

**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA






CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/051/2018**

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**




REPRESENTANTE COMUNITARIO   <u>Evodio Osornio Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  <hr/> NOMBRE Y FIRMA
--	--

**TESTIFICAN**



**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE   <u>DIANA LAURA OSORNIO MEJÍA</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO   <u>JUANA OSORNIO CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO   <u>MARGARITA PASCUAL MANUEL</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	--


**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**


CONTRALOR SOCIAL A   <u>LORENA LÓPEZ HECTOR</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B   <u>CRUZ SÁNCHEZ GUADALUPE</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C   <u>SÁNCHEZ CRUZ, JUANA</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	---

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA   <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO   <b>P. ARG. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</b> SUPERVISOR <hr/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

  
**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA**  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/051/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 35 KVA Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	11-jun	11-jul	\$ 128,717.53	\$ -	\$ 20,594.80	\$ 149,312.33
2	12-jul	09-ago	\$ 74,441.12	\$ -	\$ 11,910.58	\$ 86,351.70
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 203,158.65</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 32,505.38</b>	<b>\$ 235,664.03</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1957753	\$23,566.43	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A60279	\$23,566.40	