



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/053/2018

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA VENTA-SANTIAGO YECHE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL HACIA LAS ESCUELAS


DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.					R.F.C.: IAP130213RT3	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-053/AD-044/2018						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
18-Jun-18		16-ago-18		POSTES		8
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				24
18-Jun-18		16-ago-18				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 369,769.01	\$ 369,769.01	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 369,769.01	\$ 369,769.01	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



CLAVE DE LA OBRA
FISDMF/053/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL <u>MAYTE ROSALINO GONZALEZ</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE <u>ADOLFO SANCHEZ BADILLO</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <u>EFRAIM GUADALUPE SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <u>TOMAS SANCHEZ BADILLO</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A <u>ANGEL DAVILA SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <u>JAIME SANCHEZ MEDOZA</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <u>DIANA MURRAIN MORALES</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

POR LA SUPERVISION

EMPRESA <u>Ing. Erman Berami Nava</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO <u>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO PARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018
---	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/053/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO, EXCAVACION, INCADO DE POSTES, TENDIDO DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE TRANSFORMADOR 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	18-jun	16-jul	\$ 291,979.48	\$ -	\$ 46,716.71	\$ 338,696.19
2	17-ago	10-ago	\$ 26,786.91	\$ -	\$ 4,285.91	\$ 31,072.82
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 318,766.39	\$ -	\$ 51,002.62	\$ 369,769.01

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	318000010555	\$36,976.90	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31800014552	\$36,976.90	