



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/056/2018

EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP7402227Z8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-056/AD-043/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
18-jun-18	16-ago-18	POSTES	4	50
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
18-jun-18	16-ago-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2018	10/08/2018	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 99,138.25	\$ 99,138.25	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 99,138.25	\$ 99,138.25	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2017-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/056/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL   <u>Esmeralda Lino Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  <u>Juan Carlos Sanchez Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Emma Echevarria Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Peta Guadarrama Davila</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	---


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>Victor Manuel de la Cruz Vera</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Laura Tashon Hernandez</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Josefina Echevarria Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO SUPERVISOR <hr/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO CUAPREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL <hr/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZACAUALPAN, MEX. 2016-2018
---	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/056/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 12 METROS DE ALTURA PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSION, VESTIDO DE POSTES CON PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	18-jun	18-jul	\$ 59,299.76	\$ -	\$ 9,487.96	\$ 68,787.72
2	19-jul	16-ago	\$ 26,164.25	\$ -	\$ 4,186.28	\$ 30,350.53
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 85,464.01	\$ -	\$ 13,674.24	\$ 99,138.25

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S, A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	18A45841	\$9,913.83	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A53.36	\$9,913.83	