



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/060/2018

EN LA LOCALIDAD DE **MAVORO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **3** DE **SEPTIEMBRE** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAS FLORES

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA** R.F.C.: **OAF590624SJ8**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-060/AD-047/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
25-jun-18	23-ago-18	POSTES	4	36
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
25-jun-18	23-ago-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 249,909.50	\$ 249,909.50	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 249,909.50	\$ 249,909.50	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


C. SANTIAGO ORTA FABILA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX
 2016-2018




FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX
 2016-2018



CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/060/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD MUNICIPAL

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MAYORDO <i>Humberto Becanil Lerioy</i></p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---

TESTIFICAN 2016-2018

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>LAURA HERNÁNDEZ FLORES</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>JOSE GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>NAZARIO ESPINOSA CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>SANCHEZ CRUZ JOSE JOUAN</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>REYES SEPULCRO DANA LAURA</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>MARIA TERESA HERNÁNDEZ FLORES</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Santiago Ota Fabila</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><i>[Signature]</i></p> <p><u>LIC. EDUARDO CASTRO GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> 



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/060/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750; ASI COMO COLOCACION DE TORRES DOBLES DE 12 METROS, HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	25-jun	25-jul	\$ 135,598.04	\$ -	\$ 21,695.69	\$ 157,293.73
2	26-jul	17-ago	\$ 79,841.18	\$ -	\$ 12,774.59	\$ 92,615.77
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 215,439.22	\$ -	\$ 34,470.28	\$ 249,909.50

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	4059-02824-6	\$24,990.95	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4059-02956-0	\$24,990.95	