



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/061/2018**

EN LA LOCALIDAD DE MAVORO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA</b>					R.F.C.: <b>OAF5590624SJ8</b>	
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-061/AD-048/2018</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
<b>25-jun-18</b>		<b>23-ago-18</b>				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		30
<b>25-jun-18</b>		<b>23-ago-18</b>		<b>3</b>		
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTA CONTRATADO :		\$ 244,399.45	\$ 244,399.45	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 244,294.48	\$ 244,294.48	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018**



**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)

**EDOMEX**  
CONSTRUYENDO PRIMERO, RESULTAMOS FUERTES.

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/061/2018**

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p>   <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MAVORO  <i>Humberto Becard Monroy</i>          NOMBRE Y FIRMA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL          JOCOTITLÁN, MEX.          2018-2018</p>
--	--

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Miguel Montoya Roque.</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>JUAN CARLOS MONTAYA E.</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Francisca Martínez Lerdo</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	--

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Esda Sánchez María Teresa.</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>María Guadalupe Cruz R.</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Montoya Baxnos Gisela.</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--


**POR LA SUPERVISION**

<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</b>          SUPERVISOR          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Signature]*

**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA**  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2018-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/061/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, COLOCACIÓN DE UNA TORRE SENCILLA DE 12 MTS, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA; ASÍ COMO HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 73,319.83
1	25-jun	20-jul	\$ 175,785.33	\$ 52,735.59	\$ 19,687.96	\$ 142,737.70
2	23-jul	23-ago	\$ 34,813.36	\$ 10,471.16	\$ 3,894.75	\$ 28,236.95
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 210,598.69</b>	<b>\$ 63,206.75</b>	<b>\$23,582.71</b>	<b>\$ 244,294.48</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	4059-02826-8	\$73,319.83	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	4059-02825-5	\$24,439.95	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	4059-02957-9	\$24,439.95	