



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00:00 PM HORAS DEL DÍA **11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-062/AD-049/2018** DE FECHA **24 DE ABRIL DE 2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL"**

UBICACIÓN: **SAN JOAQUIN**

NÚMERO DE CONTROL **MJO/DOP/FISMDF-062/AD-049/2018.**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONCISTIO EN LA COLOCACION DE UN POSTE DE 12-750 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFOMADOR DE 25 KVAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 KG. DE ALAMBRE DE CU No.4 INCLUYE HERRAJES

**CONTRATISTA: INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

**R.F.C.: IAP130213RT3**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	119,889.75	SIN I.V.A.	103,353.23
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	119,889.75	SIN I.V.A.	103,353.23
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	-	SIN I.V.A.	-

VOLÚMENES CONTRATADOS: **1 POSTES** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **1 POSTES**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL			
FECHA DE INICIO:	02-jul-18	FECHA DE TERMINACION:	30-ago-18
PLAZO DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	02-jul-18	FECHA DE TERMINACION:	30-ago-18

Plazo Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 128 0191 // 712 122 9576  
ayuntamijocotitlan16-18@hotmail.com  
www.jocotitlan.gob.mx



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	02-jul-18	30-ago-18	119,889.75		0.00	119,889.75
						-
						-
	TOTAL DE ESTIMACIONES		119,889.75	0.00	0.00	119,889.75

**ACTA DE FINIQUITO**

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>IMPORTE DE LA OBRA</b>	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 119,889.75
I.V.A.:	\$ 0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 0.00	SUBTOTAL:	\$ 119,889.75
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
		<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 119,889.75</b>
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00		
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

Plaza Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 60700  
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9870  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
www.jocotitlan.gob.mx



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

**GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **MAPFRE FIANZAS, S.A.** No. DE FIANZA: **31800016993**  
 IMPORTE: **11988.98** FECHA: **30 DE AGOSTO 2018**  
 VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-062/AD-049/2018.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **11** DE **SEPTIEMBRE** DE **2018**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUYENTES  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018 **EMILIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA

**ING. JACIEL BECERRIL NAVA**  
 ADMINISTRADOR UNICO

**T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA

**ING. ERMAN BECERRIL NAVA**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

Plaza Constituyentes N°1  
 Jocotitlán, México C.P. 50700  
 Tel. 712 123 0191 // 712 122 9670  
 ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
 www.jocotitlan.gob.mx