



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/062/2018

EN LA LOCALIDAD DE **SAN JAOQUIN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **11** DE **SEPTIEMBRE** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.** R.F.C.: **IAP130213RT3**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-062/AD-049/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
02-jul-18	30-ago-18	POSTES	1	20
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
02-jul-18	30-ago-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 119,889.75	\$ 119,889.75	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 119,889.75	\$ 119,889.75	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018




Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

EDOMEX
 DIRECCIÓN DE FOMENTO, FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS


CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/062/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p></p> <p><u>Gloria Gerardo Angeles</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p></p> <p><u>M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</u> NOMBRE Y FIRMA</p> <p></p>
--	---

TESTIFICAN


POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p></p> <p><u>Valentín Simón de Quevedo</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p></p> <p><u>Desiderio Guadalupe</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p></p> <p><u>María del Carmen González Hernández</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><u>ANTONIO</u> <u>Antonio Puerto Rodríguez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p></p> <p><u>Minserva Gerónima Castro</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p></p> <p><u>Florencia Castro Moreno</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p></p> <p><u>Ercan Becerra Nava</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p></p> <p><u>RODOLFO GARCIA GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE/CARGO Y FIRMA</p>
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p></p> <p><u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p></p>
--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/062/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE UN POSTE DE 12-750 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 KG. DE ALAMBRE DE CU No. 4, INCLUYE HERRAJES.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	02-jul	30-ago	\$ 103,353.23	\$ -	\$ 16,536.52	\$ 119,889.75
2	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 103,353.23	\$ -	\$ 16,536.52	\$ 119,889.75

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	31800016992	\$11,988.98	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31800016993	\$11,988.98	