



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE JOCÓTILAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, **ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/068/2018**



OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
EX/CODEMUN/001/2018	10 DE AGOSTO DE 2018	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		160,972.05	160,972.05	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
15-ago-18	20-sep-18	LAMPARA	15.00	80	


Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DISTRIBUIDAS EN TODA EN LA COMUNIDAD





CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/068/2018

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 <p style="text-align: center;">IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL <small>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018</small></p>	 <p style="text-align: center;">FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS <small>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018</small></p>
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
<p style="text-align: center;">REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p style="text-align: center;">_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p style="text-align: center;">DELEGADO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">José Joaquín García Rodríguez <small>BIENAVISTA</small> NOMBRE Y FIRMA</p>

TESTIFICAN POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  Bernardina Nava de Jesus. NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  Esmeralda Montoya Gonzalez NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  FRANCO CRUZ TAYDE NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  Maria de los Angeles Hernandez Sotelo NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  Guadalupe Lizbeth Gonzalez NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  FRANCO CRUZ TAYDE NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
 <p style="text-align: center;">LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL <small>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018</small></p>	 <p style="text-align: center;">P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/068/2018

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
0045313021	28-sep-18	ALEJANDRO VELEZ ROMERO	1124	V - 193	130,111.41
0097920121	17-dic-18	PEDRO GARCIA SANCHEZ	330	PRESTACION DE SERVICIOS	30,860.64

160,972.05