



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/070/2018**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARIA CITENDEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **18** DE **SEPTIEMBRE** DE **2018**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PALMA CUARTEL CENTRO**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-070/AD-052/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>09-jul-18</b>	<b>06-sep-18</b>	POSTES	<b>3</b>	<b>50</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>09-jul-18</b>	<b>06-sep-18</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 209,999.99	\$ 209,999.99	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.




**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2018-2018



CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/070/2018**

<b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b>		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p>  <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	
<b>TESTIFICAN</b>		
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA</b>		
<p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Hugo Martínez González</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Enrique Martínez Segura</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Edgar Eulises Hernández</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Gonzalo Méndez Cordero</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Hernando González Nava</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Gonzalo Meyer Judith</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>
<b>POR LA SUPERVISION</b>		
<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Esteban Valle Nieto</u>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>DIEGO BECERRIL GONZALEZ</u>          SUPERVISOR          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
<b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
<p><i>[Signature]</i></p> <p><u>LIC. EDUARDO CASTRO GARCÍA</u>          CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>		





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/070/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, UN TRANSFORMADOR KVA 120/240 V.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	09-jul	09-ago	\$ 137,753.14	\$ -	\$ 22,040.50	\$ 159,793.64
2	10-ago	06-sep	\$ 43,281.34	\$ -	\$ 6,925.01	\$ 50,206.35
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 181,034.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28,965.51</b>	<b>\$ 209,999.99</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S, A. ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	18A47967	\$21,000.00	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1957751	\$21,000.00	