



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/071/2018




EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE CUARTEL DE LOURDES PARA JE EL ARENAL

DATOS GENERALES



UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ					R.F.C.: GASP740222728	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-071/AD-053/2018						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
09-jul-18		06-sep-18				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		100
09-jul-18		06-sep-18		4		
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2018	10/08/2018	\$ 229,000.00	\$ 229,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2018-2018</p> <p>IVAN DE JESUS ESQUER-CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2018-2018</p> <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/071/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	
<p>TESTIFICACION AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2018-2019</p>		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p>PRESIDENTE</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>
<p>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</p>		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>
<p>POR LA SUPERVISION</p>		
<p>EMPRESA</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
<p>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</p>		
<p>_____ LIC. EDUARDO CASTREOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2018-2019</p>		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/071/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12-750, UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA DE 120/240 V.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	09-jul	09-ago	\$ 222,834.55	\$ -	\$ 35,653.53	\$ 258,488.08
2	10-ago	06-sep	\$ 53,027.52	\$ -	\$ 8,484.40	\$ 61,511.92
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 275,862.07	\$ -	\$ 44,137.93	\$ 320,000.00

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S, A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	18A47960	\$32,000.00	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A53029	\$32,000.00	