



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMF/072/2018



EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO EL LINDERO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **20** DE **SEPTIEMBRE** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ					R.F.C.: GASP7402227Z8	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISDMF-072/AD-054/2018						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
09-Jul-18		06-Sep-18				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		60
09-Jul-18		06-Sep-18		2		
OFICIO (S) DE AUTORIZACION						
INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 239,000.00	\$ 239,000.00	-	-	-
CONVENIO MODIFICATORIO	-	\$ 104,416.63	\$ 104,416.63	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 343,216.85	\$ 343,216.85	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 343,216.84	\$ 343,216.84	-	-	-



ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--






CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/072/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD




REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL
 NOMBRE Y FIRMA	 FEDERICO MONROY NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
CELIA SANCHEZ PINEDA  NOMBRE Y FIRMA	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ  NOMBRE Y FIRMA	MARIA DE JESUS GONZALEZ MIRANDA  NOMBRE Y FIRMA


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA


CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 EUGENIA MONROY MIRANDA NOMBRE Y FIRMA	 CAROLINA GARCIA DAVILA NOMBRE Y FIRMA	 ANA CAROLINA RIVERA ANTONIO NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA	AYUNTAMIENTO
 Esteban Valle Nieto NOMBRE Y FIRMA	 GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILÁN, MEJ.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/072/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCADO, VESTIDO DE POSTES Y TORRE METALICA SENCILLA, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	09-jul	09-ago	\$ 176,853.93	\$ -	\$ 28,296.63	\$ 205,150.56
2	10-ago	06-sep	\$ 29,008.32	\$ -	\$ 4,641.33	\$ 33,649.65
3	02-sep	06-sep	\$ 90,014.34	\$ -	\$ 14,402.29	\$ 104,416.63
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 295,876.59	\$ -	\$47,340.25	\$ 343,216.84

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	18A47963	\$23,880.02	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A60281	\$23,880.02	