



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA, C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:


PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/077/2018**



OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20-mar-18	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		49,513.11	49,513.11	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
20-ago-18	10-sep-18	LAMPARAS	7.00	150	



**Descripción del proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LA INSTALACION DE 3 LAMPARAS DE LED Y POSTES DE CONCRETO 09 - 450









CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/077/2018**

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 <b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>FELICIANO DÍAZ RODRIGUEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
REPRESENTANTE COMUNITARIO  <b>Antonio Agustín</b> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  <b>Alay Segundo</b> NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <b>Beatriz Reyes</b> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <b>Ana María</b> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <b>Albino Segundo</b> NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <b>Jazmin Mendoza</b> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <b>Vanessa Victoria</b> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <b>Sergio Rodríguez</b> NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
 <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</b> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	  <b>RODOLFO GARCÍA GONZALEZ</b> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA

