



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/078/2018**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARIA ENDARE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **3** DE **DICIEMBRE** DE **2018**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP7402227Z8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-078/AD-076/2018**

| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: | META:        |          | BENEFICIADOS: |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------|
| <b>22-oct-18</b>             | <b>20-nov-18</b>              | <b>TORRE</b> | <b>1</b> | <b>50</b>     |
| FECHA DE INICIO REAL:        | FECHA DE TERMINO REAL:        |              |          |               |
| <b>22-oct-18</b>             | <b>20-nov-18</b>              |              |          |               |

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


| NUMERO                           | FECHA      | TOTAL         | FEDERAL       | ESTATAL | BENEFICIARIOS | OTROS |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|---------------|-------|
| ASEX/CODEMUN/001/2018            | 10/08/2018 | \$ 174,000.00 | \$ 174,000.00 | -       | -             | -     |
|                                  |            | -             | -             | -       | -             | -     |
|                                  |            | -             | -             | -       | -             | -     |
| MONTO CONTRATADO :               |            | \$ 270,509.92 | \$ 270,509.92 | -       | -             | -     |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA : |            | \$ 270,509.92 | \$ 270,509.92 | -       | -             | -     |


**ENTREGA**

CONTRATISTA

  
**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

  
**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/078/2018**

**RECIBE**

REPRESENTANTE COMUNITARIO

JUAN CARLOS RUIZ Sanchez  
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISIÓN**

EMPRESA


NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

ALEJANDRO CRUZ SERRANO  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

LIC. EDUARDO ARREOLA GARCÍA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/078/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBRE DE 12 MTS. PARA REHABILITAR LINEA DE MEDIA TENSION, INCL: HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

| ESTIMACION No. | PERIODO |        | IMPORTE DE LA ESTIMACION | IMPORTE DE AMORTIZACION | I.V.A.              | NETO A PAGAR         |
|----------------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|                | DEL     | AL     |                          |                         |                     |                      |
| ANTICIPO       |         |        |                          |                         |                     | \$ -                 |
| I              | 22-oct  | 20-nov | \$ 233,198.21            | \$ -                    | \$ 37,311.71        | \$ 270,509.92        |
| -              | -       | -      | \$ -                     | \$ -                    | \$ -                | \$ -                 |
| -              | -       | -      | \$ -                     | \$ -                    | \$ -                | \$ -                 |
| -              | -       | -      | \$ -                     | \$ -                    | \$ -                | \$ -                 |
| <b>TOTAL</b>   | -       | -      | <b>\$ 233,198.21</b>     | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 37,311.71</b> | <b>\$ 270,509.92</b> |

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA:** FIANZAS DORAMA, S, A.

| FIANZA DE                       | NUMERO               | IMPORTE     | VIGENCIA |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| ANTICIPO :                      | RENUNCIO AL ANTICIPO | \$0.00      |          |
| CUMPLIMIENTO :                  | 1067129              | \$27,050.99 |          |
| POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS : | 1067132              | \$27,050.99 |          |