



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RANCHO DE LOS LEONES**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA, C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/084/2018**


OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20-mar-18	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		26,661.40	26,661.40	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
15-oct-18	31-oct-18	M.L.	100.00	30	


**Descripción del proyecto:**


LA OBRA CONSISTE EN COLOCACIÓN DE 100 MTS LINEALES DE CABLE MÚLTIPLE AL ALUMINIO 2+1 3/0 1/0C




CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/084/2018**

DEPENDENCIA EJECUTORA	
  <b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA	  <b>FENECIANO DIAZ RODRIGUEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
REPRESENTANTE COMUNITARIO  <b>Ruben Rodriguez Gonzalez</b> NOMBRE Y FIRMA	  <b>Bernardo Sánchez Anacleto</b> DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <b>Mauro Y. Sanchez C.</b> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <b>Anastacia Gil Colera</b> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <b>Mauro Sanchez G.</b> NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <b>Leonardo Muñoz Ortiz</b> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <b>Roberto Ferrer Sánchez Enciso</b>  NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <b>Mauro Sánchez G.</b> NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
 <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</b> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA	  <b>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</b> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA

