



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

### ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **05 DE NOVIEMBRE DE 2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-091/IR-056/2018** DE FECHA **17 DE AGOSTO DE 2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA.**

UBICACIÓN: **BARRIO ENGASEME**

NÚMERO DE CONTROL: **FISMDF/091/2018**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO Y TORRES METALICAS, TRANSFORMADOR DE 25 K.V.A PROTECTOR Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.**

CONTRATISTA: **ANA CAROLINA DURAN BARROSO.**

R.F.C.: **DUBA7305276Q1**

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 937,610.68 | SIN I.V.A. | 808,285.07 |
| IMPORTE EJERCIDO     | CON I.V.A. | 937,497.84 | SIN I.V.A. | 808,187.79 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 112.84     | SIN I.V.A. | 97.28      |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **5-3 POSTES-TORRE SENCILLA**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **5-5-3 POSTES-TORRE SENCILLA-TORRES DOBLES**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_

IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

#### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 20-ago-18

FECHA DE TERMINACION: 10-oct-18

#### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 20-ago-18

FECHA DE TERMINACION: 18-oct-18



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS |                       |           |   |  |                        |              |
|---|-----------------------|-----------|---|--|------------------------|--------------|
| ESTIMACION<br>No.                               | PERIODO               |           | IMPORTE DE LA<br>ESTIMACION<br>CON I.V.A. | IMPORTE DE<br>AMORTIZACION<br>CON I.V.A. | RETENCIONES<br>LEGALES | NETO A PAGAR |
|   | DEL                   | AL        |   |  |                        |              |
| ANTICIPO  |                       |           |   |  |                        | 0.00         |
| 1   | 20-ago-18             | 18-sep-18 | 747,471.07                                | 0.00                                     | 0.00                   | 747,471.07   |
| 2   | 19-sep-18             | 18-oct-18 | 189,976.77                                | 0.00                                     | 0.00                   | 189,976.77   |
|   |                       |           |   |  |                        |              |
|   | TOTAL DE ESTIMACIONES |           | 937,447.84                                | 0.00                                     | 0.00                   | 937,447.84   |

**ACTA DE FINIQUITO**

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES              |                | CÁLCULO DE ESTIMACIONES        |                     |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|
| AMORTIZACIÓN                                    |                | IMPORTE DE LA OBRA             |                     |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:                      | \$ 0.00        | EJECUTADA CON I.V.A.:          | <b>\$937,447.84</b> |
| I.V.A.:   | \$ 0.00        | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$ 0.00             |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN:                          | \$ 0.00        | SUBTOTAL:                      | <b>\$937,447.84</b> |
|   |                | MENOS RETENCIONES:             | \$ 0.00             |
| <b>RETENCIONES LEGALES</b>                      |                | <b>TOTAL A PAGAR:</b>          | <b>\$937,447.84</b> |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA<br>REQUERIDOS 2% | \$ 0.00        |                                |                     |
| CAMARA 0.5%                                     | \$ 0.00        |                                |                     |
| I.C.I.C. 0.2%                                   | \$ 0.00        |                                |                     |
| TOTAL DE RETENCIONES                            | <b>\$ 0.00</b> |                                |                     |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"


MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

**GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ACE FIANZAS MONTERREY S.A** No. DE FIANZA: **11962487**  
IMPORTE: **\$93,761.07** FECHA: **18 DE OCTUBRE DE 2018**  
VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-091/IR-056/2018.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **05** DE **NOVIEMBRE** DE **2018**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL MUNICIPIO

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, BIEL.  
2016-2018

POR LA EMPRESA

C. ANA CAROLINA DURAN BARROSO  
APODERADO LEGAL

GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JUAN LOPEZ LAURENCIA  
SUPERINTENDENTE DE OBRA