



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/091/2018

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ENGASEME MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ANA CAROLINA DURAN BARROSO**

R.F.C.: **DUBA7305276Q1**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-091/IR-056/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
20-ago-18	18-oct-18	POSTES	5	60
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
20-ago-18	18-oct-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 937,610.68	\$ 937,610.68	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 937,447.84	\$ 937,447.84	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. ANA CAROLINA DURAN BARROSO
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.

UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA












FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.



CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/091/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO _____ NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL _____ NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <u>PRIMITIVO SANCHEZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>SIXTA GARCIA REMIGIO</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>JUAN SANCHEZ MONTAYA</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>JOSE LUIS DAVILA MATEO</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>MARIA DE JESUS GIL SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>MODESTA LOPEZ SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA _____ NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  GUILLERMO CASTANEDA MARTINEZ SUPERVISOR _____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
  LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/091/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO Y TORRES METALICAS TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	20-ago	18-sep	\$ 644,371.61	\$ -	\$ 103,099.46	\$ 747,471.07
2	19-sep	18-oct	\$ 163,773.08	\$ -	\$ 26,203.69	\$ 189,976.77
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL	-	-	\$ 808,144.69	\$ -	\$ 129,303.15	\$ 937,447.84

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1962483	\$93,761.07	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1962487	\$93,761.07	