



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/092/2018**

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL AUDITORIO EJIDAL**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP7402227Z8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-092/AD-057/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>20-ago-18</b>	<b>18-oct-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>4</b>	<b>50</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>20-ago-18</b>	<b>18-oct-18</b>			


OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2018	10/08/2018	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 328,999.58	\$ 328,999.58	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 328,998.98	\$ 328,998.98	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2018-2019



**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)

**EDOMEX**  
 CECAROSER PRIMER, RESULTADOS FUERTES.

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/092/2018**

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Roben Rodriguez Gonzalez</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Bernardo ...</u>            NOMBRE Y FIRMA</p> <p><b>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL            JOCOTITLÁN, MEX.            2016-2018</b></p>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Araceli Araceli Basilio</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Benita Angeles Matias</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Maria ...</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Manuel ...</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Patricia de Jesus F</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Jose ...</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>
POR LA SUPERVISION		
<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>Ing. Esteban Valle Nieto</u>            NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i>  <u>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</u>            SUPERVISOR            NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<p><i>[Signature]</i></p> <p><b>LIC. EDUARDO ... GARCÍA</b>            CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL            NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p><b>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL            JOCOTITLÁN, MEX.            2016-2018</b></p>		



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/092/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 4 POSTES DE CONCRETO 12-750 Y UN POSTE DE CONCRETO 9-400 COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 2300 V 120/240 V PARA LA AMPLIACION DE MEDIA Y BAJA TENSION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	20-ago	20-sep	\$ 206,305.41	\$ -	\$ 33,008.87	\$ 239,314.28
2	21-sep	18-oct	\$ 77,314.31	\$ -	\$ 12,370.39	\$ 89,684.70
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 283,619.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45,379.26</b>	<b>\$ 328,998.98</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA:** ACE FIANZAS MONTERREY, S.A

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO:</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO:</b>	1957762	\$32,899.96	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:</b>	1963632	\$32,899.96	