



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTÁ ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA, C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/094/2018**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20-mar-18	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		100,003.60	100,003.60	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
01-nov-18	30-nov-18	POSTE	4.00	42	

Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN PARA INSTALACION DE DUCTOS; COLOCACION DE LAMPARAS, REPOSICION DE ADOQUIN



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF)

EDOMÉX
 DECISIONES PRIMAS, RESULTADOS FUERTES.

CLAVE DE LA OBRA
FISDMF/094/2018



DEPENDENCIA EJECUTORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2018-2018

[Signature]
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2018-2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO

DELEGADO MUNICIPAL

 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
RAYMUNDO ANTONIO
 NOMBRE Y FIRMA



TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

[Signature]
Martha Antonia Gómez
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Ciriano Rivera Carrón
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Rocio Marroy Felipe
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

 NOMBRE Y FIRMA

 NOMBRE Y FIRMA

 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



[Signature]
LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

[Signature]
GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/094/2018

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
0045395335	27-dic-18	ALEJANDRO VELEZ ROMERO	1182	V - 218	65,215.20
0045395071	27-dic-18	PEDRO GARCIA SANCHEZ	338	PRESTACION DE SERVICIOS	34,788.40

100,003.60