



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/095/2018

EN LA LOCALIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GAR** R.F.C.: **GASP74022278**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-095/AD-058/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
20-ago-18	18-oct-18	POSTES	48
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
20-ago-18	18-oct-18	2	

OFICIO (\$) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 90,692.96	\$ 90,692.96	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 90,692.96	\$ 90,692.96	-	-	-

ENTREGA


CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ JOCOTITLAN, MEX.
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2016-2018
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/095/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD


REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>ALFONSO REDOLLO MONTIEL</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA
--	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  <u>MARIANA REBOLCO MONTA</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>BEATRIZ JAVIER NIETO</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>GABRIELA MONROEZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>MARIA DE LA LUZ TIBURCIO G.</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>SINDY SANCHEZ GALINDO</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>SERGIO ALFONSO REDOLLO T.</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO JARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO COCOTILAN MEX. 2016-2019
--	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/095/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA EN BAJA TENSION, COLOCACION Y VESTIDO DE POSTES PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	20-ago	20-sep	\$ 68,229.57	\$ -	\$ 10,916.73	\$ 79,146.30
2	21-sep	18-oct	\$ 9,954.02	\$ -	\$ 1,592.64	\$ 11,546.66
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 78,183.59	\$ -	\$ 12,509.37	\$ 90,692.96

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1957749	\$9,069.30	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1963640	\$9,069.30	