



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/096/2018

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DIA **29** DE **OCTUBRE** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOITITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOITITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-096/AD-059/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
27-ago-18	25-oct-18	POSTES	35
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
27-ago-18	25-oct-18	3	

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
CODEMUN	2018	\$ 127,000.00	\$ 127,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 126,931.06	\$ 126,931.06	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 126,931.06	\$ 126,931.06	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FIS MDF)

EDOMEX
EDIFICANDO VÍAS, RESULTANDO PUEBLOS.

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/096/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL
 <u>Cesar Mendoza</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Mariana Cruz Perez</u> NOMBRE Y FIRMA






TESTIGOS


POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 <u>Araceli Garcia Dima</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Adolfo Garcia Yanez</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Marina Plata Contreras</u> NOMBRE Y FIRMA



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 <u>Araceli Garcia Dima</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Adolfo Garcia Yanez</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>Marina Plata Contreras</u> NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA	AYUNTAMIENTO
 _____ NOMBRE Y FIRMA	 <u>DIEGO BECERRIL GONZALEZ</u> SUPERVISOR _____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
--	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/096/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO REFORZADO EL CUAL INCLUYE: HERRAJES Y CABLEADO PARA EL MISMO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	27-ago	27-sep	\$ 82,268.24	\$ -	\$ 13,162.92	\$ 95,431.16
2	28-sep	25-oct	\$ 27,155.09	\$ -	\$ 4,344.81	\$ 31,499.90
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 109,423.33	\$ -	\$ 17,507.73	\$ 126,931.06

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1957755	\$12,693.11	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1963633	\$12,693.11	