



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/097/2018**

EN LA LOCALIDAD DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA JE EL TORIL**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA** R.F.C.: **GASP740222728**


NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-097/AD-068/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>15-oct-18</b>	<b>13-nov-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>15-oct-18</b>	<b>13-nov-18</b>			


OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
CODEMUN	10/07/1905	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 99,999.11	\$ 99,999.11	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 99,999.11	\$ 99,999.11	-	-	-


**ENTREGA**

CONTRATISTA

  
**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


UNIDAD EJECUTORA



  
**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018





  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMF/097/2018**

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**




REPRESENTANTE COMUNITARIO  <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL   <hr/> NOMBRE Y FIRMA
---	--





**TESTIFICAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JUCUITLÁN, MEX.  
 2016-2018



**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE   <u>Ofelia Barasa Victoriano</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO   <u>Rosa Segundo Garcia</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO   <u>Jose Luis</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A   <u>Octavio Mateos</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B   <u>Eladio Mateos</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>ANTONIA M. S.</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	--

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA   <u>Ing. Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO   <b>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</b> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	---

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

 <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</b> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
--	--



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/097/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO REFORZADO, EL CUAL INCLUYE: HERRAJES Y CABLEADO PARA EL MISMO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	15-oct	13-nov	\$ 86,206.13	\$ -	\$ 13,792.98	\$ 99,999.11
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 86,206.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,792.98</b>	<b>\$ 99,999.11</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	1963631	\$9,999.91	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	1963636	\$9,999.91	