



DOSP
Dirección de
Obras y Servicios Públicos



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO**

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL **DÍA 29 DE JUNIO DE 2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-098/AD-069/2018** DE FECHA **12 DE OCTUBRE DEL 2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADOD E LA ESCUELA PRIMARIA"**

UBICACIÓN: **SAN JACINTO**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-098/AD-069/2018**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN COLOCASUION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, INSTALACION DE CABLE AGB**

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION "VALLE" Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP740222728**

CON I.V.A.	99,994.96	SIN I.V.A.	86,202.55			

VOLÚMENES CONTRATADOS: **2.00 POSTES**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **2.00 POSTES**

CONVENIO No.:

IMPORTE DEL CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL			
FECHA DE INICIO:	12-oct-18	FECHA DE TERMINACION:	12/10/2018
PLAZO DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	15-oct-18	FECHA DE TERMINACION:	13/11/2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS				
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL		
1	15-oct-18	13-nov-18	99,994.96	99,994.96
	TOTAL DE ESTIMACIONES		99,994.96	99,994.96

ACTA DE FINIQUITO

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADOR **ACE FIANZAS MONTERREY** No. DE FIANZA: **1963634**
 IMPORTE: **9,999.99** FECHA: **10 DE OCTUBRE DE 2018**
 VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL



DOSP
Dirección de
Obras y Servicios Públicos



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-098/AD-069/2018** CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DÍA **29** DE **NOVIEMBRE** DE **2018**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

POR EL MUNICIPIO

FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA
TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ

PEDRO GARCÍA SANCHEZ
REPRESENTANTE UNICO

LEONEL MARMOLEJO BECERRIL
RESIDENTE DE OBRA

ING ESTEBAN VALLE NIETO
SUPERINTENDENTE DE OBRA