



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE OBRA
 INFRASEDE/001/2018

EN LA LOCALIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ESTADO DE MÉXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENE EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN






DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN		
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA :	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA :	ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA	R.C.F.	OAF5590624S16
NUMERO DE CONTRATO :	MJO/DOP/INFRA-001/IR-060/2018		
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACUTAL:	METAS	
24-sep.-19	7-nov.-18	581.00	ML
FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL:		
24-sep.-19	7-nov.-18		

OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN

NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
21506A000/1151/2018	28-sep.-18	993,216.00	993,216.00			
TOTAL:		993,216.00	993,216.00			
MONTO CONTRATADO :		993,206.29	993,206.29			
TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA:		992,999.36	292,999.36			

ENTREGA


<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. SANTIAGO ORTA FABILA ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>   <p>JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
	  <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2018-2019






CLAVE DE LA OBRA
INFRASEDE/001/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD



REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>ALFONSO REBOLLO MONTIEL</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL _____ NOMBRE Y FIRMA
--	---

TESTIFICAN



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  <u>NOEMA DIAZ SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>CIRILO SANCHEZ MARTINEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>AGUSTINA CRUZ SOTO</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	---



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>VICTORIO SANCHEZ MONTOYA</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B X <u>SARA SANCHEZ MARTINEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>ARBELI DIAZ SANCHEZ</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>SANTIAGO OCHOA FURBILER</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ SUPERVISOR _____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018
--	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE OBRA
INFRASEDE/001/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" HINCADO DE POSTES DE 13 MTS Y TORRES SENCILLAS Y DOBLE, VESTIDURA DE POSTES Y TORRES, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CABLE EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA., PROYECTO Y PAGO DE TRÁMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O CAMPAÑA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUIE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	IMPORTE DE AUTORIZACIÓN	I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL					
ANTICIPO					41,098.19		297,961.89
1	22-sep.-18	19-oct.-18	491,981.95	147,594.58	55,101.98	13,283.51	386,205.84
2	22-oct.-18	07-sep.-18 NOV	364,051.98	109,269.12	40,765.26	9,829.40	285,718.72
TOTAL			856,033.93	256,863.70	136,965.43	23,112.91	992,999.36

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: ASEGURADORA ASRETA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO:	4059-03046-9	\$ 297,961.89	
CUMPLIMIENTO:	4059-03014-8	\$ 99,320.63	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:	4059-03255-5	\$ 99,320.63	07-nov.-19