



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

### ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **03** DE **DECIEMBRE** DE **2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/RAMO23-04/IA3-10/2018** DE FECHA **27** DE **OCTUBRE** DE **2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 168,169 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **"REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS"**

UBICACIÓN: **CABECERA MUNICIPAL**

NÚMERO DE CONTROL **MJO/DOP/RAMO23-04/IA3-10/2018**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEMOLICION DE EMPEDRADO DE 25 CM DE ESPESOR CARGAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, FIRME Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y REPARACION DE CAJAS PARA VALVULAS, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN ARROLLO VEHICULAR.

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR090406-S30**

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 999,903.85 | SIN I.V.A. | 861,986.08 |
| IMPORTE EJERCIDO     | CON I.V.A. | 999,816.19 | SIN I.V.A. | 861,910.51 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 87.66      | SIN I.V.A. | 75.57      |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **400.50 M2**


VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **671.75 M2**

CONVENIO No.:

IMPORTE DEL CONVENIO:

| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL |           |                       |           |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| FECHA DE INICIO:               | 29-oct-18 | FECHA DE TERMINACION: | 27-nov-18 |
|                                |           |                       |           |
| PLAZO DE EJECUCION REAL        |           |                       |           |
| FECHA DE INICIO:               | 29-oct-18 | FECHA DE TERMINACION: | 27-nov-18 |
|                                |           |                       |           |

Plazo Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 123 0101 // 712 122 0570  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
www.jocotitlan.gob.mx



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS |           |           |                                     |                                    |                     |              |
|---|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| ESTIMACION No.                                  | PERIODO   |           | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
|   | DEL       | AL        |                                     |                                    |                     |              |
| ANTICIPO  |           |           |                                     |                                    |                     | 0.00         |
| 1   | 29-oct-18 | 19-nov-18 | 714,258.48                          | 0.00                               | 3,078.70            | 711,179.78   |
| 2   | 20-nov-18 | 27-nov-18 | 21,878.04                           | 0.00                               | 94.30               | 21,783.74    |
| 3   | 20-nov-18 | 27-nov-18 | 263,679.67                          | 0.00                               | 1,136.55            | 262,543.12   |
|   |           |           |                                     |                                    |                     | -            |
|   |           |           |                                     |                                    |                     | -            |
|   |           |           |                                     |                                    |                     | -            |
|   |           |           |                                     |                                    |                     | -            |
| TOTAL DE ESTIMACIONES                           |           |           | 999,816.19                          | 0.00                               | 4,309.55            | 995,506.64   |

**ACTA DE FINIQUITO**

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES           |             | CÁLCULO DE ESTIMACIONES        |                      |
|--|-------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>AMORTIZACIÓN</b>                          |             | <b>IMPORTE DE LA OBRA</b>      |                      |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:                   | \$ 0.00     | EJECUTADA CON I.V.A.:          | \$ 999,816.19        |
| I.V.A.:                                      | \$ 0.00     | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$ 0.00              |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN:                       | \$ 0.00     | SUBTOTAL:                      | \$ 999,816.19        |
| <b>RETENCIONES LEGALES</b>                   |             | MENOS RETENCIONES:             | \$ 4,309.55          |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00     | <b>TOTAL A PAGAR:</b>          | <b>\$ 995,506.64</b> |
| CAMARA 0.5%                                  | \$ 4,309.55 |                                |                      |
| I.C.I.C. 0.2%                                | \$ 0.00     |                                |                      |
| TOTAL DE RETENCIONES                         | \$ 4,309.55 |                                |                      |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 64 DEL LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO.

Plaza Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 123 0101 // 712 122 9570  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
www.jocotitlan.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

**GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

COMPañÍA AFIANZADORA: **ACE FIANZAS MONTERREY.** No. DE FIANZA: **1969163**  
IMPORTE: **99,990.39** FECHA: **27 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MÉRCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/RAMO23-04/IA3-10/2018.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **03 DE DICIEMBRE DE 2018**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, PUE.  
2018-2019

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO  
ADMINISTRADOR UNICO

T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA