



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **24** DE **SEPTIEMBRE** DE **2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/SEDATU-05/LR-09/2018** DE FECHA **17** DE **JULIO** DE **2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 168,169 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "**PARQUE JOCOTITLÁN**"

UBICACIÓN: **CABECERA MUNICIPAL**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/SEDATU-05/LR-09/2018**.

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOQUER, QUE CONSISTE EN NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA, CONFORMACION DE BASE DE MATERIAL INERTE TEPETATE, RIEGO DE INPREGNACION A BASE DE EMULCION ASFALTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL Y TROTAPISTA DE TARTAN.

CONTRATISTA: **TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **TCO-141020-RT5**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	13,959,394.17	SIN I.V.A.	12,033,960.49
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	13,959,394.17	SIN I.V.A.	12,033,960.49
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	-	SIN I.V.A.	-

VOLÚMENES CONTRATADOS: **UNIDAD D. 1** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **UNIDAD D. 1**

CONVENIO No.: **MJO/DOP/SEDATU-05/LR-09/2018** IMPORTE DEL CONVENIO: **14,335.84**

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL			
FECHA DE INICIO:	20-jun-18	FECHA DE TERMINACION:	07-sep-18
PLAZO DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	20-jun-18	FECHA DE TERMINACION:	07-sep-18

Plaza Constituyentes N°1
Jocotitlán, México C.P. 50700
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						4,183,517.50
1	20-jun-18	03-ago-18	6,689,764.24	2,006,929.27	28,835.19	4,653,999.78
2	04-ago-18	03-sep-18	5,141,356.26	1,542,406.87	22,161.02	3,576,788.37
3	03-sep-18	07-ago-18	2,113,937.83	634,181.34	9,111.80	1,470,644.69
	03-sep-18	07-ago-18	14,335.84	0.00	61.79	14,274.05
	TOTAL DE ESTIMACIONES		13,959,394.17	4,183,517.48	60,169.80	9,715,706.89

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 3,606,480.60	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 13,959,394.17
I.V.A.:	\$ 577,036.90	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 4,183,517.50
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 4,183,517.50	SUBTOTAL:	\$ 9,775,876.67
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 60,169.80
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$ 9,715,706.87
CAMARA 0.5%	\$ 60,169.80		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 60,169.80		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 64 DEL LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO.

Plaza Constituyentes N°1
Jocotitlán, México C.P. 50700
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** No. DE FIANZA: **3187-00960-4**
IMPORTE: **1,395,939.41** FECHA: **07-SEPTIEMBRE 2018**
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/SEDATU-05/LR-09/2018.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **24 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018


T.C.U. RODOLFO GARCÍA GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA


LIC. JOSÉ ANTONIO TENORIO ESQUIVEL
ADMINISTRADOR ÚNICO


ING. M. ALEJANDRO DE JESÚS TENORIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Plaza Constituyentes N°1
Jocotitlán, México C.P. 50700
Tel. 712 123 0101 // 712 122 0570
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx