

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA -- JOCOTITLAN (CRISTO REY)" EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ESTADO DE MEXICO. CON EL OBJETO VERIFICAR LA TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA ANTES MENCIONADA POR PARTE DEL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO, ADMINISTRADOR UNICO Y SUPERINTENDENTE DE OBRA, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO REPRESENTADO POR LA ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, ASISTIDA POR EL RESIDENTE DE OBRA ING. RIGOBERTO PLAZA RAMIREZ; QUIEN RECIBE A SATISFACION LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NTES Y DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EXCAVACION DE TERRENO EN MATERIAL TIPO "C" CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 4.00 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15" (38 CMS. DE DIAMETRO) SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INSTALACION DE UN TRAMO DE TUBO DE ACERO DE 15" DE 6.40 MTS. DE LARGO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN DIFERENTES ALTURAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS SOBRE TUBERIA DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADAS POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA NEUMATICA) SE COLOCARON TAPAS Y BROCALES DE CONCRETO REFORZADO EN CADA POZO, AL FINAL SE REALIZO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

### DATOS DE LA OBRA:

CONTRATO No. MJO/DOP/FISMDF-01/IR-001/2019.  
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA -- JOCOTITLAN (CRISTO REY)"  
LOCALIDAD: LA PROVIDENCIA  
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO.

#### MONTO CONTRATADO

SUBTOTAL	16 % I.V.A.	TOTAL CONTRATADO
\$ 1,171,409.59	\$ 187,425.53	\$ 1,358,835.12

#### MONTO DEL ANTICIPO (30 %)

SUBTOTAL	16% I.V.A.	TOTAL ANTICIPO
\$ 351,422.88	\$ 56,227.66	\$ 407,650.54

#### PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
03 DE JUNIO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019

#### PERIODO DE EJECUCION REAL DE OBRA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
03 DE JUNIO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019

ASESORIA PROYECTOS CONSTRUCCION SUMINISTROS

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:**

AFIANZADORA	No. DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICION	LINEA DE VALIDACION
CHUBB FIANZAS MONTERREY	1998922	\$ 135,883.51	31/05/2019	0923 CD8A 86

**FIANZA DE ANTICIPO:**

AFIANZADORA	No. DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICION	LINEA DE VALIDACION
CHUBB FIANZAS MONTERREY	1998924	\$ 407,650.54	31/05/2019	0923 CD8D 42

**FACTURA DE ANTICIPO:**

EMISOR	No. DE FACTURA	MONTO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO FISCAL
GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S. A. DE C. V.	E-6	\$ 407,650.54	03/06/2019	FB5638F0-EDF7-42A0-81E3-7355DBB0A5C0

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS:**

AFIANZADORA	No. DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICION	LINEA DE VALIDACION
CHUBB FIANZAS MONTERREY	2020293	\$ 135,883.51	16/08/2019	0923 FE01 29

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

FACTURA No.	DESCRIPCION	ESTIMACION			% DE RETENCIONES			TOTAL RETENCIONES	AMORTIZACION ANTICIPO	LIQUIDO A PAGAR
		SUBTOTAL	LV. A. 16 %	TOTAL	2% SUPERVISOR	2% I.D.T.	3% C.M.L.C.			
D-98	ESTIMACION UNO	796,280.47	125,804.87	912,085.34					407,650.54	504,434.80
D-99	ESTIMACION DOS	372,218.59	59,554.97	431,773.56						431,773.56
D-113	ESTIMACION TRES (FINIQUITO)	12,904.30	2,064.69	14,968.99						14,968.99

**SITUACION FINANCIERA**

MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO
\$ 1,171,409.59	\$ 1,358,827.89	\$ 7.23

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN.

EL CONTRATISTA **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S. A. DE C. V.** Y EL **H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**, DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

ASESORIA PROYECTOS CONSTRUCCION SUMINISTROS

A  
S  
E  
S  
O  
R  
I  
A  
  
P  
R  
O  
Y  
E  
C  
T  
O  
S  
  
C  
O  
N  
S  
T  
R  
U  
C  
C  
I  
O  
N  
  
S  
U  
M  
I  
N  
I  
S  
T  
R  
O  
S

UNA VEZ RECÓRRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL Y CONTRATISTA HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ÉSTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ÉSTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL EXHIBIRA LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA.


LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

**RECIBE POR EL MUNICIPIO**

  
**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
ADMINISTRADOR UNICO  
GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S. A. DE C. V.

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2319-2021  
  
**H. MARTHA CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN

  
**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S. A. DE C. V.

  
**ING. BISOBERTO PLAZA RAMIREZ**  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/001/2019**

EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA-JOCOTITLAN (CRISTO REY).**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR-090406-S30**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-01/IR-001/2019**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>03-jun-19</b>	<b>16-ago-19</b>	<b>ML</b>	<b>285.33</b>	<b>110</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>03-jun-19</b>	<b>16-ago-19</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2019	06/05/2019	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 1,358,835.12	\$ 1,358,835.12	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 1,358,827.89	\$ 1,358,827.89	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**

ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MEX.

2019-09-02

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MEX.

2019-09-02







DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/001/2019

<b>RECIBE</b>		
 REPRESENTANTE DE COPACI  <u>Rafael Davila Jimenez</u> NOMBRE Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021	 DELEGADO MUNICIPAL  <u>José María Gordano</u> NOMBRE Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021	
<b>TESTIFICAN</b>		
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA</b>		
PRESIDENTE  <u>CLAUDIA CASTO</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Fermína Valdez González</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Margarita Maximino</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>CLAUDIA CASTO DEL VALLE</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Fermína Valdez González</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Margarita Maximino</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR LA SUPERVISION</b>		
 GRUPO CONSTRUCTOR <b>ROCAS</b> S.A. DE C.V. Carr. Libre Toluca-Amacomulco Km.42 Jocotitlán, Méx. C.P. 50700 E-mail: <a href="mailto:rocas@yahoo.com.mx">rocas@yahoo.com.mx</a> T.O.U. JESUS ROBERTO PLAZA RAMIREZ-3-15-58 SUPERVISOR <u>JESUS ROBERTO PLAZA RAMIREZ</u> NOMBRE, CARGO Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>RIGOBERTO PLAZA RAMIREZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
<b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/001/2019

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS CON EXCAVADORA 320, EN MATERIAL TIPO "C" AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA APISONADA POR MEDIOS MANUALES PARA ASENTAMIENTO Y APOYO DEL TUBO, INTRODUCCION DE TUBO DE CONCRETO CON CAMPANA DE 38 CMS, COLOCACION DE TUBO METALICO CON DIAM. DE 15", RELLENO DE CEPAS COMPACTANDO CON MEDIO MECANICO (BAILARINA), CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON BASE DE 1.20 MTS. Y BOCA DE 60 CMS. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COLOCADO A TIZON.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 407,650.51
1	03-jun-19	03-jul-19	\$ 786,280.47	\$ 351,422.88	\$ 69,577.21	\$ 504,434.80
2	03-jul-19	02-ago-19	\$ 372,218.59	\$ -	\$ 59,554.97	\$ 431,773.56
3	03-ago-19	16-ago-19	\$ 12,904.30	\$ -	\$ 2,064.69	\$ 14,968.99
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 1,171,403.36</b>	<b>\$ 351,422.88</b>	<b>\$ 131,196.87</b>	<b>\$ 1,358,827.89</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	1998924	\$407,650.51	16 de agosto de 2020
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	1998922	\$135,883.51	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	2020293	\$135,883.51	