



# Jocotitlán

*MOSVALE*

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA **18** DE **SEPTIEMBRE** DE **2019**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**. LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-01/IR-001/2019** DE FECHA **31** DE **MAYO** DE **2019**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA-JOCOTITLAN (CRISTO REY).**

UBICACIÓN: **LA PROVIDENCIA.**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-01/IR-001/2019.**

OBJETO DEL CONTRATO: **CONSISTIO EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS CON EXCAVADORA 320, EN MATERIAL TIPO "C" AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA APISONADA POR MEDIOS MANUALES PARA ASENTAMIENTO Y APOYO DEL TUBO, INTRODUCCION DE TUBO DE CONCRETO CON CAMPANA DE 38 CMS, COLOCACION DE TUBO METALICO CON DIAM. DE 15", RELLENO DE CEPAS COMPACTANDO CON MEDIO MECANICO (BAILARINA), CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON BASE DE 1.20 MTS. Y BOCA DE 60 CMS. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COLOCADO A TIZON.**

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR090406S30.**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	1,358,835.12	SIN I.V.A.	1,171,409.59
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	1,358,827.89	SIN I.V.A.	1,171,403.35
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	7.23	SIN I.V.A.	6.23

VOLÚMENES CONTRATADOS: **285.33 ML** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **285.33 ML**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: **03-jun-19** FECHA DE TERMINACION: **16-ago-19**

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: **03-jun-19** FECHA DE TERMINACION: **16-ago-19**



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020  
VICENTENARIO  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎  
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.



# Jocotitlán

1820-2020

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

## RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 03 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						407,650.54
1	03-jun-19	03-jul-19	912,085.34	407,650.54	0.00	504,434.80
2	03-jul-19	02-ago-19	431,773.56	0.00	0.00	431,773.56
3	03-ago-19	16-ago-19	14,968.99	0.00	0.00	14,968.99
TOTAL DE ESTIMACIONES			1,358,827.89	407,650.54	0.00	1,358,827.89

## ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 351,422.88	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$1,358,827.89
I.V.A.:	\$ 56,227.66	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$407,650.54
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$407,650.54	SUBTOTAL:	\$951,177.35
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$951,177.35</b>
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020  
BICENTENARIO  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎  
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.



# Jocotitlán

*NOB UVAE*

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

## GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA No. DE FIANZA: **2020293**  
DE CAUCION, S.A.  
IMPORTE: **\$135,883.51** FECHA: **16 DE AGOSTO DE 2019**  
VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-01/IR-001/2019.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **18 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70 ©  
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.



POR EL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021  
**ROBERTA CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

**ROBERTO PLAZA RAMIREZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

R.F.C. GCR090406530  
E-mail: gcr090406530@yahoo.com.mx  
Tel. y Fax: 01 (712) 12-3-15-58  
Carr. Libre Toluca-Atzacmulco Km. 42  
ADMINISTRADOR UNICO  
de Méx. C.P. 50700  
**ROCAS**  
S.A. DE C.V.  
**GRUPO**  
**CONSTRUCTOR**  
T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA