

Jocotitlán

1820-2020

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **24** DE **SEPTIEMBRE DE 2019**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**. LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-02/IR-002/2019** DE FECHA **31 DE MAYO DE 2019**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020
CENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎

www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO.**

UBICACIÓN: **TIACAQUE.**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-02/IR-002/2019.**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTIO EN EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", ZAPATA CORRIDA DE 1.20 MTS. DE ANCHO Y 15 CM DE PERALTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE CONTRABE DE CIMENTACION, MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, CASTILLO TIPO K-1 SECCION 12 X 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=250 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=250KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL #3, ACABADO APLANADO FINO EN MUROS, FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150KG/CM2, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA CON COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA INCL.:CRISTAL DE 6MM, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA.

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR090406S30.**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	947,899.51	SIN I.V.A.	817,154.75
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	947,887.46	SIN I.V.A.	817,144.36
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	12.05	SIN I.V.A.	10.39

VOLÚMENES CONTRATADOS: **78.65 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **78.65 M2**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 03-jun-19 FECHA DE TERMINACION: 31-ago-19

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 03-jun-19 FECHA DE TERMINACION: 31-ago-19

Jocotitlán

ANIVERSARIO

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 03 ESTIMACIÓN (ES):

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						284,369.86
1	03-jun-19	03-jul-19	638,832.04	284,369.86	0.00	354,462.18
2	03-jul-19	03-ago-19	289,211.68	0.00	0.00	289,211.68
3	03-ago-19	31-ago-19	19,843.74	0.00	0.00	19,843.74
TOTAL DE ESTIMACIONES			947,887.46	284,369.86	0.00	947,887.46



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ©
www.jocotitlan.gob.mx

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 245,146.43	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$947,887.46
I.V.A.:	\$ 39,223.43	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$284,369.86
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$284,369.86	SUBTOTAL:	\$663,517.60
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$663,517.60
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



Jocotitlán

NOBIS VIVAS

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA No. DE FIANZA: **2020296**
DE CAUCION, S.A.
IMPORTE: **\$94,789.95** FECHA: **31 DE AGOSTO DE 2019**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/FISMDF-02/IR-002/2019.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DÍA **24** DE **SEPTIEMBRE** DE **2019**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.



POR EL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

P. ARG. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA