



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/010/2019

EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DIA **09** DE **AGOSTO** DE **2019**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:




CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE RUBEN ROMERO"

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN			
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.			R.F.C.: GCR-090406-S30
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-10/IR-010/2019			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
13-jun-19	27-jul-19	M2	276.65
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
13-jun-19	27-jul-19		80

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2019	06/05/2019	\$ 445,760.00	\$ 445,760.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 549,721.19	\$ 549,721.19	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 549,713.11	\$ 549,713.11	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX 2019-2021</p>  <p>ING. EDITH CAMACHO VILGHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX 2019-2021</p>
--	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/010/2019

RECIBE	
<p>REPRESENTANTE DE COPACI</p> <p style="text-align: center;"><i>Prof. Pablo...</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Josefina plata Davila</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pablo...</i> NOMBRE Y FIRMA</p> <p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p>

TESTIFICAN		
COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>Teresa...</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">SECRETARIO</p> <p style="text-align: center;"><i>Claudia...</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">TESORERO</p> <p style="text-align: center;"><i>Bertha...</i> NOMBRE Y FIRMA</p>

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"><i>Bertha...</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"><i>Teresa...</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"><i>Claudia...</i> NOMBRE Y FIRMA</p>

POR LA SUPERVISION	
<p style="text-align: center;">EMPRESA CONSTRUCTOR</p> <p style="text-align: center;">TROCAS S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: center;">T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO MEX. C.P. 50700</p> <p style="text-align: center;">SUPERINTENDENTE trocas@yahoo.com.mx</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, CARGO Y FIRMA (712) 12-3-15-58</p> <p style="text-align: center;">R.F.C. GCR090406530</p>	<p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">T.C.U. ROBERTO GARCIA GONZALEZ</p> <p style="text-align: center;">SUPERVISOR</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
<p style="text-align: center;"><i>Lic. Eduardo...</i></p> <p style="text-align: center;">LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</p> <p style="text-align: center;">CONTRALOR MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/010/2019

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIÓ EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES TALES COMO TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE DE PISO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN DE CEPAS A MANO EN MATERIAL TIPO B, EN CUANTO A TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA SE EJECUTÓ LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON UN F'c=100KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADAS TIPO Z-1 DE 1.50 X 1.50 X 0.30 M, CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN TIPO D-1 DE 0.55 X 0.55 X 1.00 M; RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM. RESPECTO A LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA SE REALIZARON LOS SIGUIENTES: COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO CUADRADA TIPO C-1 DE PTR DE 10" X 10" X 1/2" DE 6.00 METROS DE ALTURA INCLUYENDO ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO DE 0.20" X 0.20" CON ANCLA DE ÁNGULO, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 10" CAL. 14, COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO ACERO TEJA EN COLOR ROJO JANITZIO, INCLUYENDO ACABADO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 164,916.35
1	13-jun-19	12-jul-19	\$ 374,816.61	\$ 142,169.27	\$ 37,223.58	\$ 269,870.92
2	13-jul-19	27-jul-19	\$ 92,364.26	\$ -	\$ 14,778.28	\$ 107,142.54
3	13-jul-19	27-jul-19	\$ 6,709.74	\$ -	\$ 1,073.56	\$ 7,783.30
TOTAL	-	-	\$ 473,890.61	\$ 142,169.27	\$ 53,075.42	\$ 549,713.11

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	2001341	\$164,916.35	
CUMPLIMIENTO :	2001343	\$54,272.12	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2020297	\$54,272.12	27 de julio de 2020