



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/025/2019

EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-25/AD-039/2019**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
05-ago-19	17-sep-19	POSTES	7.00	60
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
05-ago-19	17-sep-19			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2019	06/05/2019	\$ 194,975.00	\$ 194,975.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 157,626.54	\$ 157,626.54	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 157,626.54	\$ 157,626.54	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

UNIDAD EJECUTORA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ

ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2019-2021

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2019-2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMF/025/2019

RECIBE

REPRESENTANTE DE COPACI

Juan Sánchez Tellez
 SAN JACINTO NOMBRE Y FIRMA

DELEGACIÓN MUNICIPAL
 DELEGADO MUNICIPAL

Cruz Ordóñez
 NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILAN, MEX.
 2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILAN, MEX.

TESTIFICA POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE <u>Macimino Juan Cruz Alcantara</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO <u>Gustavo Cruz Almaraz</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO <u>Zenobio Martínez de la J.</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A <u>Angélica Velasco Ortiz</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B <u>Manuel Cruz Alcantara</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C <u>Macimino Juan Cruz Alcantara</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA <u>ING. ESTEBAN VALLE NIETO</u> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO <u>P. ARG. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO CARRIZOLA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/025/2019

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE 7 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750 PARA COLOCACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYEN PIEZAS ESPECIALES PARA LA COLOCACION DE LA MISMA, COLOCACION DE CABLE DE COBRE Y CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (3 + 1).

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	05-ago-19	05-sep-19	\$ 116,400.26	\$ -	\$ 18,624.04	\$ 135,024.30
2	06-sep-19	17-sep-19	\$ 19,484.69	\$ -	\$ 3,117.55	\$ 22,602.24
TOTAL	-	-	\$ 135,884.95	\$ -	\$ 21,741.59	\$157,626.54

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO:	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO:	19A48962	\$15,762.65	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:	19A57211	\$15,762.65	17 de septiembre de 2020