



# Jocotitlán

NOVIEMBRE

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA **30** DE **SEPTIEMBRE DE 2019**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-27/AD-031/2019** DE FECHA **15 DE JULIO DE 2019**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA**

UBICACIÓN: **LOS JAVIERES**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-27/AD-031/2019.**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTIO EN TENDIDO DE LINEA EN MEDIA TENSION 180 MTS. EN CABLE MULTIPLE AL 01+1 No. 6, LINEA DE BAJA TENSION 160 MTS CON CABLE MULTIPLE FORRADO M<sup>2</sup> 02+1-3/0-1/0, INCLUYEN 4 POSTES DE 12 MTS DE ALTURA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA.**

CONTRATISTA: **SANTIAGO ORTA FABILA**

R.F.C.: **OAFS590624SJ6**

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 293,547.20 | SIN I.V.A. | 253,057.93 |
| IMPORTE EJERCIDO     | CON I.V.A. | 289,235.46 | SIN I.V.A. | 249,340.91 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 4,311.74   | SIN I.V.A. | 3,717.02   |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **4 POSTES** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **4 POSTES**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: **16-jul-19** FECHA DE TERMINACION: **13-sep-19**

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: **16-jul-19** FECHA DE TERMINACION: **13-sep-19**



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021



1820 - 2020  
BICENTENARIO  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ©  
www.jocotitlan.gob.mx ®

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

# Jocotitlán

*NOS UNIR*

"2019, AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

## RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS |                       |           |                                     |                                    |                     |              |
|---|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| ESTIMACION No.                                  | PERIODO               |           | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
|   | DEL                   | AL        |                                     |                                    |                     |              |
| ANTICIPO  |                       |           |                                     |                                    |                     | 88,064.16    |
| 1   | 16-jul-19             | 16-ago-19 | 237,218.01                          | 71,165.40                          | 0.00                | 166,052.61   |
| 2   | 17-ago-19             | 13-sep-19 | 52,017.45                           | 16,898.76                          | 0.00                | 35,118.69    |
|   |                       |           |                                     |                                    |                     |              |
|   | TOTAL DE ESTIMACIONES |           | 289,235.46                          | 88,064.16                          | 0.00                | 289,235.46   |



(01) 712 122 95 70 ©  
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

## ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES           |              | CÁLCULO DE ESTIMACIONES        |                     |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------|
| AMORTIZACIÓN                                 |              | IMPORTE DE LA OBRA             |                     |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO:                     | \$75,917.38  | EJECUTADA CON I.V.A.:          | \$289,235.46        |
| I.V.A.:                                      | \$12,146.78  | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$88,064.16         |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN:                       | \$ 88,064.16 | SUBTOTAL:                      | \$201,171.30        |
| <b>RETENCIONES LEGALES</b>                   |              | MENOS RETENCIONES:             | \$ 0.00             |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00      | <b>TOTAL A PAGAR:</b>          | <b>\$201,171.30</b> |
| CAMARA 0.5%                                  | \$ 0.00      |                                |                     |
| I.C.I.C. 0.2%                                | \$0.00       |                                |                     |
| TOTAL DE RETENCIONES                         | \$ 0.00      |                                |                     |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

# Jocotitlán

*NOSE VINE*

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

## GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A D No. DE FIANZA: **BK-0028-0035654**

IMPORTE: **\$29,354.72**

FECHA:

**13 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-27/AD-031/2019**.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DÍA **30 DE SEPTIEMBRE** DE **2019**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**JOCOTITLÁN**  
Ayuntamiento 2019 - 2021

**200**

1820 - 2020  
**BICENTENARIO**  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ©

www.jocotitlan.gob.mx ©

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

POR EL MUNICIPIO



**ROSALBA CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021

**T.C.U. RIGOBERTO PLAZA RAMIREZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
ADMINISTRADOR UNICO

**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA