



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/027/2019**

EN LA LOCALIDAD DE **LOS JAVIERES** MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **11:45** HORAS DEL DIA **23** DE **SEPTIEMBRE** DE **2019**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:


**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN**  
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN**  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **SANTIAGO ORTA FABILA** R.F.C.: **OAF5590624SJ6**  
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-27/AD-031/2019**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>16-jul-19</b>	<b>13-sep-19</b>	<b>POSTES</b>	<b>4.00</b>	<b>75</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>16-jul-19</b>	<b>13-sep-19</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2019	06/05/2019	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 293,547.20	\$ 293,547.20	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 289,235.46	\$ 289,235.46	-	-	-



CONTRATISTA

*[Signature]*  
**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021**

*[Signature]*  
**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




*[Signature]*  
**ING. EDITH GARCÍA VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/027/2019**

**RECIBE**

  
 Ayuntamiento de Copacacochitlan, Jalisco  
 Lic. Javier Reyes  
 Mayor  
 2018-2021  
 María Cayetano Bernaldo  
 NOMBRE Y FIRMA


DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE

  
 Mateo Javier Gómez  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

  
 CARDINA CASTILLO DE JESUS  
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

  
 SOLEDAD LAVERGNEZ  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

  
 CESARIA MARTINEZ LOPEZ  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

M A B  
 MARIA GONZALEZ ANGELMO  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

  
 Alejandra Antonia Flores  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

  
 C. SANTIAGO OTA FABILA  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

  
 R. RIGOBERTO PLAZA RAMIREZ  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

  
 LIC. EDUARDO BARREOLA GARCÍA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/027/2019**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN TENDIDO DE LINEA EN MEDIA TENSION 180 MTS. EN CABLE MULTIPLE AL 01+1 N° 6, LINEA DE BAJA TENSION 160 MTS CON CABLE MULTIPLE FORRADO MF 02+1-3/0-1/0, INCLUYEN 4 POSTES DE 12 MTS DE ALTURA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KYA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 88,064.16
1	16-Jul-19	16-ago-19	\$ 204,498.28	\$ 61,349.48	\$ 22,903.81	\$ 166,052.61
2	17-ago-19	13-sep-19	\$ 44,842.63	\$ 14,567.90	\$ 4,843.96	\$ 35,118.69
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 249,340.91</b>	<b>\$ 75,917.38</b>	<b>\$ 27,747.77</b>	<b>\$289,235.46</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	BKY-0028-0026928	\$88,064.16	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	BKY-0028-0026930	\$29,354.72	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	BKY-0028-0035654	\$29,354.72	12 de septiembre de 2020