



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/029/2019**

EN LA LOCALIDAD DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARTE BAJA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE RIEGO.**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>SANTIAGO ORTA FABILA</b>					R.F.C.: <b>OAFS590624SJ6</b>	
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-29/AD-032/2019</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
<b>22-jul-19</b>		<b>21-sep-19</b>		<b>POSTES</b>		<b>46</b>
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		<b>4.00</b>		
<b>22-jul-19</b>		<b>21-sep-19</b>				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2019	06/05/2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 346,102.30	\$ 346,102.30	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 343,373.87	\$ 343,373.87	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

**IVAN DE JESUS-ESGUER CRUZ**  
 IDENTIFICANTE MUNICIPAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 2019-2021

**ING. EDITH ESPINACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS





NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA




FISMDF/022/2019

 REPRESENTANTE DE COPACI	 DELEGADO MUNICIPAL
 <u>Mariana Figueroa</u> NOMBRE Y FIRMA IL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX.	 <u>Juan Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX.




2019-2020 ESTIFICAN

2019-2021



**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE  <u>Gerardo Cue Tello</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Juan Cue Tello</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Gerardo Cue Tello</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A  <u>LAURA SEGUNDO PEDRAZA</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Maria Ines de Cruz Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Elizabeth Cruz Osorio</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	---

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA  <u>C. SANTIAGO ORTA FABILA</u> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>T.C.U. NICOLAS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	--

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

 <u>LIC. EDUARDO TORREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/029/2019**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE 12 MTS, COLOCACION DE 4 POSTES DE 12-750, COLOCACION DE HERRAJES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVAS, COLOCACION DE CABLE MULTIPLE FORRADO 2+1-3/0-1/0 Y PERFORACION PARA 7 SERVICIOS DOMESTICOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 103,830.70
1	22-jul-19	22-ago-19	\$ 242,378.53	\$ 72,713.55	\$ 27,146.40	\$ 196,811.38
2	23-ago-19	21-sep-19	\$ 53,633.42	\$ 16,795.67	\$ 5,894.04	\$ 42,731.79
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 296,011.95</b>	<b>\$ 89,509.22</b>	<b>\$ 33,040.44</b>	<b>\$343,373.87</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	BKY-0028-0026934	\$103,830.70	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	BKY-0028-0026936	\$34,610.23	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	BKY-0028-0035657	\$34,610.23	20 de septiembre de 2020