



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/041/2019**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO EL CENTRO.**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP74022278**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-41/AD-038/2019**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>05-ago-19</b>	<b>03-oct-19</b>	POSTES	<b>5.00</b>	<b>40</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>05-ago-19</b>	<b>03-oct-19</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2019	06/05/2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTA CONTRATADO :		\$ 306,960.24	\$ 306,960.24	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 306,960.24	\$ 306,960.24	-	-	-

**ENTREGA**


CONTRATISTA

**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2018-2021



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/041/2019

**RECIBE**

REPRESENTANTE DE COPACI

Bernice Matezuma Segundo  
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

Lorenzo Pecherri Cruz  
 NOMBRE Y FIRMA



**TESTIFICAN**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOITILÁN, MEX.  
 2019-2021

PRESIDENTE

Osme Cruz Peralta  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

José Urbino Barrios  
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

Rosa Manuel Maldonado  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

Maria Guadalupe Ramirez Cruz  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Alejandra Eugenia Cruz Cruz  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

Agustino Antonio Negrete  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

ING. ESTEBAN VALLE NIETO  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

P. ARG. ALEJANDRO CRUZ SERRANO  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

LIC. EDUARDO GONZALEZ GARCIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMDF/041/2019**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750 PARA LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENDION, COLOCACION DE SUBESTACIÓN AEREA DE 25 KVA, ASI COMO HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	05-ago-19	05-sep-19	\$ 173,201.07	\$ -	\$ 27,712.17	\$ 200,913.24
2	06-sep-19	03-oct-19	\$ 91,419.83	\$ -	\$ 14,627.17	\$ 106,047.00
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 264,620.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 42,339.34</b>	<b>\$306,960.24</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	19A48961	\$30,696.02	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	19A57204	\$30,696.02	3 de octubre de 2020