



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/046/2019**

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO EL PROGRESO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **11:45** HORAS DEL DIA **13** DE **NOVIEMBRE** DE **2019**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARTE ALTA.**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOITLAN</b>	
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOITLAN</b>	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>PEDRO GARCIA SANCHEZ</b>	R.F.C.: <b>GASP740222728</b>
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-46/AD-044/2019</b>	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: <b>09-sep-19</b>	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: <b>07-nov-19</b>
FECHA DE INICIO REAL: <b>09-sep-19</b>	FECHA DE TERMINO REAL: <b>07-nov-19</b>
META: <b>5.00</b>	
BENEFICIADOS: <b>36</b>	

OFICIO (\$) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2019	06/05/2019	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 357,109.98	\$ 357,109.98	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 357,109.98	\$ 357,109.98	-	-	-

**ENTREGA**

- CONTRATISTA

**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOITLAN, MÉX.  
 2019-2021

UNIDAD EJECUTORA

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOITLAN, MÉX.  
 2019-2021




Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del  
 Distrito Federal  
 (FISMDF)

**EDOMEX**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/046/2019**



RECIBE



REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO MUNICIPAL

*[Signature]*  
ventura Basilio  
 NOMBRE Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 COTITLÁN, MEX.  
 2019-2021

*[Signature]*  
Rubén González Flores  
 NOMBRE Y FIRMA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 COTITLÁN, MEX.

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

*[Signature]*  
Ema Sotomayor García  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Marcela Jiménez Marcial  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Victor Manuel Lara González  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

*[Signature]*  
Marcos Gallo Alderán  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Diego Antonio Medina  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Manuel Rivas Camacho  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
ING. ESTEBAN VALLE NIETO  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

*[Signature]*  
T.C.U. NICOLÁS CID MORENO  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMF/046/2019**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	09-sep-19	09-oct-19	\$ 214,071.49	\$ -	\$ 34,251.44	\$ 248,322.93
2	10-oct-19	07-nov-19	\$93,781.94	\$ -	\$15,005.11	\$ 108,787.05
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 307,853.43</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 49,256.55</b>	<b>\$357,109.98</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	19A53719	\$35,711.00	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	19A57196	\$35,711.00	7 de noviembre de 2020