



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FEFOM-001-2020


EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **18:00** HORAS DEL DIA **22** DE **DICIEMBRE** DE **2020**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ROIDI S.A. DE C.V.			R.F.C.: ROI181008653	
NUMERO DE CONTRATO:		MJO/DOP/FEFOM-01/2020.048.3.01.2/IR-01/2020				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:		
24 de octubre de 2020	20 de diciembre de 2020	1.00		MODULO		3,325
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:					
24 de octubre de 2020	20 de diciembre de 2020					
OFICIO (S) DE AUTORIZACION						
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
207040030500001/2020.048.3.01.2-D	31-oct-20			-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$1,646,808.88	\$1,646,808.88	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$1,646,806.95	\$1,646,806.95	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. JUAN DIEGO BOBADILLA CABALLERO ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	 <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>2019-2021</p>  <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>OSCAR VILCHIS COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MÉX.
 2019-2021



CLAVE DE LA OBRA
 FEFOM/001/2020

RECIBE POR LA COMUNIDAD

DELEGADO MUNICIPAL

Roberto Monroy López

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 Guillermo Medina
 Francisco
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

[Handwritten Signature]
 Enrique Santiago García
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

[Handwritten Signature]
 Adelina Pérez García
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

[Handwritten Signature]
 Elena Cruz López
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Maura
 Maura Calindo Ulloa
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

[Handwritten Signature]
 Roberto Flores Pérez
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

[Handwritten Signature]
 Juan Diego Bobadilla Caballero
 NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 T.C.U. LEONEL MARMOLEJO BECERRIL
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO ARREOLA GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.

2019-2021



QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, DORMITORIO, SANITARIOS, REGADERAS, RECEPCIÓN, SANITARIO MUJERES, SANITARIO HOMBRES, OFICINA DE CATASTRO Y CAJA, OFICINA DE JUEZ CONCILIADOR Y REGISTRO CIVIL, LA CUAL CONSTARÍA DE 225 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CON ZAPATAS CORRIDAS, MURO DE ENRASE, TRABE Y CONTRA-TRABE, MURO DE BLOCK, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFÓN E IMPERMEABILIZANTE DE 119 M2, COLOCACIÓN DE 20 MARCOS PARA VENTANAS Y PUERTAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA DE 35 SALIDAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA 47 SALIDAS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$494,042.67
1	24-oct-20	24-nov-20	\$811,840.00	\$209,958.62	\$18,896.27	\$549,391.73
2	25-nov-20	10-dic-20	\$395,159.19	\$102,196.34	\$9,197.67	\$267,413.76
3	11-dic-20	20-dic-20	\$439,807.76	\$113,743.89	\$10,236.90	\$297,627.95
TOTAL			\$1,646,806.95	\$425,898.85	\$38,330.84	\$1,608,476.11

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	4495-03155-6	\$494,042.67	
CUMPLIMIENTO :	4495-03156-1	\$164,680.89	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4495-03262-6	\$164,680.89	22 de diciembre de 2021