



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE LLEVÓ A CABO LA OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA ANTES MENCIONADA POR PARTE DEL CONTRATISTA ANA CAROLINA DURAN BARROSO, REPRESENTADA POR EL C. ANA CAROLINA DURAN BARROSO, ADMINISTRADOR ÚNICO Y ING. JUAN LOPEZ LAURENCIA, SUPERINTENDENTE DE OBRA, POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO REPRESENTADO POR LA ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTIDA POR EL RESIDENTE DE OBRA, ARQ ADAN CUELLAR SANCHEZ; QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B Y C, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN FONDO DE CEPAL, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL, REPOSICIÓN DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 6", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 75 MM, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA VASTIGO DE 6" Y 3", EMPAQUES DE PLOMODE 6" Y 3", REDUCCIÓN DE FO. FO. DE 6" A 3", TEE DE ACERO ATM (6" X 6"), EXTREMIDAD TIPO CAMPANA DE PVC RD-26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD TIPO CAMPANA DE PVC RD-26 DE 75 MM (3"), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC RD-26 DE 75 MM X 75 MM (3" X 3"), SUMINISTRO Y COLOCACION DE COUPLE DE REPARACION DE PVC RD-26 DE 75 MM (3"), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 150 MM (6").

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO No. MJO/DOP/FEFOM-03/2020.048.4.02.2/IR-03/2020

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL"

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

MONTO CONTRATADO

SUBTOTAL	16% I.V.A.	TOTAL CONTRATADO
\$430,736.04	\$68,917.77	\$499,653.81

MONTO DEL ANTICIPO (30%)

SUBTOTAL	16% I.V.A.	TOTAL CONTRATADO
\$0.00	\$0.00	\$0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
24 DE OCTUBRE DE 2020	22 DE NOVIEMBRE DE 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LA OBRA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
24 DE OCTUBRE DE 2020	22 DE NOVIEMBRE DE 2020

FIANZA DE ANTICIPO:

AFIANZADORA	No. DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	LÍNEA DE VALIDACIÓN

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

AFIANZADORA	No. DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	LÍNEA DE VALIDACIÓN
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.	2091861	\$49,965.38	23/10/2020	0924 C292 A6

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

AFIANZADORA	No. DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	LÍNEA DE VALIDACIÓN
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.	2096116	\$49,965.38	22/11/2020	0924 EB15 BD

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

FACTURA No.	DESCRIPCIÓN	ESTIMACION			% DE RETENCIONES			TOTAL RETENCIONES	AMORTIZACION ANTICIPO	LIQUIDO A PAGAR
		SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	2% SUPERVISION	.2 % I.C.I.C.	.5 % C.M.I.C.			
24	ESTIMACION 01 (LUMO)	\$ 420,362.00	\$ 68,218.03	\$ 488,580.03	\$ 8,527.20	\$ 882.79	\$ 2,131.81	\$ 11,541.79	\$ 0.00	\$ 483,068.90
25	ESTIMACION 04 (DOS) VOLUMENES ADICIONALES Y FINIQUITO	\$ 4,371.00	\$ 699.36	\$ 5,070.36	\$ 87.42	\$ 8.74	\$ 21.85	\$ 118.02	\$ 0.00	\$ 4,952.34
TOTALES EJERCIDOS		\$ 430,733.65	\$ 68,917.39	\$ 499,651.05	\$ 8,614.62	\$ 891.47	\$ 2,153.67	\$ 11,659.81	\$ -	\$ 488,021.24

SITUACIÓN FINANCIERA

MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO
\$499,653.81	\$499,651.05	\$2.76

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN.


EL CONTRATISTA ANA CAROLINA DURAN BARROSO Y EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN, DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES FINALES ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.


UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL Y CONTRATISTA HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDO, ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL EXHIBIRA LA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAS LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA


C. ANA CAROLINA DURAN BARROSO
ADMINISTRADOR UNICO
ANA CAROLINA DURAN BARROSO


ING. JUAN LOPEZ LAURENCIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ANA CAROLINA DURAN BARROSO



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021**

RECIBE POR EL MUNICIPIO


ING. HUGO EDITH CARRACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN


ARQ. ADAN CUELLAR SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN